



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220682 No. 001
FECHA 25 AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA SE HIZO LA BITÁCORA
DE REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION
DE TUBO EDIFICIO "B", REHABILITACION CENTRO
DE COMPUTO "C", REHABILITACION DE
LAMPAS PARA CAPACITADOS EN MEDIA SUPERIOR
PROFA AGUSTINA ALTOY GUZMAN LOBOS 29
2004 04), UBICADA EN NAVOLATO, MUNICIPIO
DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA
INICIO: 25 / AGOSTO / 22
TERMINO: 23 / OCTUBRE / 22
IMPORTE \$ 433, 571.02
CONTRATISTA: ELSA BEATRIZ HERNANDEZ
LOPEZ


ELSA BEATRIZ HERNANDEZ
LOPEZ


ELSA BEATRIZ HERNANDEZ
LOPEZ

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220683 No. 002

FECHA 25 / AGOSTO / 22

El día hoy, iniciaron los trabajos correspondientes a este contrato en el desmontamiento de las luminarias en la demolición del estado de concreto, transferir el piso en los dos salones del edificio D, se quitó el aire acondicionado del edificio C

[Signature]

[Signature]

26 AGOSTO / 22

Este día se está trabajando en la colocación de piso, donde se está el estado, se está entornando el piso se está quitando la calefacción se está cubriendo el hueco donde estaba el aire acondicionado, en los pasos se está instalando el tubo de 6" de

[Signature]

[Signature]

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. _____ OBRA No. _____ No. 003

FECHA _____

[illegible]

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220683 No. 004

FECHA _____

31/Agosto/22

El día de hoy se está instalando el vertedor en los dos salones, las lamparas en los baños, la limpieza de los registros y de los caños, se terminó la pieza de mangara, se terminó la aplanados y se puso

[Signature]

[Signature]

06/Septiembre/22

Se acabaron las salidas, se puso el fogón de PVC 2", se impermeabilizó dando espesor al aire acondicionado

[Signature]

[Signature]

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220813 No. 005

FECHA _____

09/ septiembre/ 22


El día de hoy se hizo los
trabajos de las rampas para
nuestro edificio y se está colocando
el vitriolo de la dos salones.





13/ septiembre/ 22

Este día se terminó de instalar el
receso y la construcción de las
rampas para nuestros edificios.






BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22303 OBRA No. 220683 No. 006

FECHA _____

23/ octubre / 2022

El día de hoy se firmaron de instalar los flujómetros en los baños de hombres y mujeres y con estos trabajos ya están concluidos en su totalidad los correspondientes a este contrato se elabora el acta de entrega, recepción y director del obras 29 nos firma y con su sello correspondiente la bitácora se cierra y queda bajo resguardo de instituto sinaloense de la infraestructura física y educativa.


VSIPE


CONTABILISTA