



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de instalaciones
eléctricas en red secundaria
y baja tensión en Primaria
Senador Gabriel Ramos Millán,
ubicada en Gabriel Leyva Blanco

BITÁCORA

(Zapotillo Dos) municipio de Ahemé
Estado de Sinaloa

Contrato

ISIFE-IED-ADE-EPR-205-2022

PNU 22109 N. obra. 220795



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: inversion estatal Directa
2022 nivel Basica

DATOS GENERALES:

Nombre de la Escuela: Primaria Senador
Gabriel Ramos Millan

Clave del Centro de Trabajo: 2SDPR06992

Zona Escolar:

UBICACIÓN:

Domicilio: Conocido

Localidad: Gabriel Leyva Solano (zarotillo de los)

Municipio: Ahome.

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

| COORDINACIÓN | | |
|----------------------|-------------|---------------------|
| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA |
| SANDRO CASTRO MADERO | ISIFE | Sandro Castro Mader |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| SUPERVISIÓN | | |
|----------------------|-------------|---------------------|
| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA |
| SANDRO CASTRO MADERO | ISIFE | Sandro Castro Mader |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220795 No. 001

FECHA 12-SEP 2022

Rehabilitación de instalaciones en
red secundaria y baja tensión en
Primaria. Senador Gabriel Ramos
Militan, ubicada en Gabriel Lerma
Solano (Zapotillo Dcs) Municipio de Ahome.
Estado de Sinaloa.

Contrato

LSIFE-IEP-ADE-EPR-205-2022

Fechas de Contrato:

12-SEP-22 al 10-DIC-22

Monto de Contrato.

\$ 1,095,360.96

Contratista.

Sandro Castro Malden

Supervisor


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220795 No. 002
FECHA 13-sep-22 al 25-sep-22

inicio de trabajos de demoliciones
en area existente de base de
medicacion. inicio de excavaciones
de zanjas para alimentadores,
area de registro electricos, asi
como demoliciones de pisos para
instalacion de tuberia.

inicio de la colocacion de
luminarias en area de
techumbre.

instalacion de gabinetes en
area de base de medicacion

 Sandro Castro Maden
Suplen.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 82109 OBRA No. 820795 No. 003
FECHA 26-SEP-22 a 25-OCT-22


- * se generan trabajos de cableado de sub estacion a area de interruptor principal.
 - * se generan trabajos de accesorios generador en m-to
 - * colocacion de tierra en area de registros
 - * alimentacion de cableado 2+1 3/0 + #8 derivada
- / Sandro Castro Malden
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220798 No. 004
FECHA 06-OCT-22 al 15-OCT-22

- Se generan índices de tramites de CFE y gerencia.
- instalación de salidas de alumbrado, finalizan colocación de luminarias
- salidas de contactos y aragachores
- salidas de a/c e interruptor

Se solicita revision de Estimacion
Núm 1 para pago

 Sando Castro Maden
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220795 No. 005
FECHA 16-OCT-22 al 01-DIC-22

Se espera respuesta para libranza
de documentación de verificación,
tramites de CFE

Se genera tramites para precios extras

Se aprueba pago de trabajos
quedando pendientes tramites
no libera CFE resolutoria.

/ Sandro Castro Malden
Supervisor