


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220677 No. 001
FECHA 23/Agosto/2022

Con fecha 23 de Agosto de 2022, Se
Dan Por iniciados los trabajos Correspondientes
a 11 Canchales de Usos Múltiples de 12.40x
25.30 en Media Superior (entre de
Bachillerato A distancia Num. 91 (Zona 01),
Ubicada en La Grulla, Municipio de
el Fuerte, Estado de Sinaloa.

Contrato: TSIFE-CONV-ADE-CB-176-2022
PGO: 22303 #Obra: 220677

Se inicia con limpieza, Trazo, Despalme
de terreno y Excavaciones.
Habilitado de Acero Para Zanja y
Elementos de la cimentación.



Sandra Castro Malden

Architecta

Supervisora

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220677 No. 002

FECHA 30/Agosto/2022

Con fecha 30 de Agosto de 2022
Se realiza la Segunda Nota de
Bitácora donde se Revisa Niveles de
Excavación, Armados de Acero y
Se Cuelan Zagas y Contra trabe
Segun Proyecto.

Se solicita Colocación de tubo
de 8" Para Pases de Agua Pluvial
en Andadores.



Sandra Castro Maldonado
Supervisora

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220677 No. 003
FECHA 12/Septiembre/2022

Con Fecha 12 de Septiembre de 2022
Se realiza la Nota de Bitácora donde
Se Apiecia los trabajos de cimentación
al 100% y se tiene el Relleno
Compactado al 100% Según Proyecto
Se inicia con Colado de Paso de
Concreto de 10 cms de espesor,
Reforzado con Mallazo y Forjado de
Nave en Perimetro de Cancha y
Andadores.

Se Solicita Cortar Losas con Disco
y Cabez Varilla de Refuerzo @ 1
Metro en Sentido longitudinal a las
losas.




Contratista 4 Sandro Castro Maldonado


SPREMS

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220677 No. 004
FECHA 19/ Septiembre / 2022

Con Fechn 19 de Septiembre
Se Conduye al 100% trabajos
de Albitileria Cobado de Firmes
Forjado de Naviz y Rellenos
Compactados.
Se Verifican Medidas y Se
Observa limpieza del Area de
Trabajo.


Contrator

 / Sandra Castro Madua
Supervis