


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220676 No. 001
FECHA 23/Agosto/2022

Con fecha 23 de Agosto de 2022
Se da por iniciada la Obra Referente
al Contrato: ISIFE - CONV - ADE - CB-176-202
PGO: 22303 No Obra: 220676

"Instalación de VitroPiso en 3 Aulas Didácticas,
Impermeabilización en Área de Trancos, Construcción
de Plaza Cívica, y embellecimiento
del Portico en media Superior
Prof. Jose Renteria (Cobres 08, Zona
01), Ubicada en San Blas, Municipio
de el Fuerte, Estado de Sinaloa.



Superintendente.

Sandra Casta Madon
SVPen


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220676 No. 002
FECHA 01/Septiembre/2022

Con fecha 01 de Septiembre de 2022 Se trabajó en Preparación de Armados.

Se excava al 100% y Se desalmó para Retirar lodo y Caga Vegetal Se lleva a cabo estabilización de Terreno con Piedra Bola y Colocación de Plantilla Zapata de 15 cm de espesor con Var #3 Según Proyecto.

Se trane entortadas 3 Aulas Para Revivificación y Se Definen Area de Andador Para Conexión de Plata Civil con Módulo de Aulas.



Superintendente. Sandra Cordero Maldonado


SINERH

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220676 No. 003
FECHA 15/Septiembre/2022

Con fecha 15 de Septiembre de 2022 Se realiza Nota de Bitácora donde se observa Rellenos con Material de Banco, Compactado en Capas de 20 cms.
3 Hiladas de Block y Dentellon de 40 cms.
Se Afina Para Colado de Firme en Plaza Civica.

Se inicia con trabajos en Portico Segun Proyecto.



Supervisor Sandra Castro Malden
Supervisor


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220676 No. 004
FECHA 28/ Septiembre /2022

Con fecha 28 de Septiembre de 2022 Se realiza Nota de Bitácora donde se Cuelo Firmes en Plaza Cívica Andador de Acceso y Andador Para Autos.
Se Coloca Malla GC 6-6-16-10 y Se Revisan Niveles.

Se tiene Colocado Vitro Piso en Autos al 100% y Se Coloca Zocalo en Autos.

Se Avanza en trabajos de Portico



Superintendente.


Sandra Castro Malden
Superintendente

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220676 No. 005
FECHA 18/ OCTUBRE / 2022

Con fecha 18 de Octubre
de 2022 se tiene Concluido al
100% Firmes, Vitrificado en Aulas
Y Pectico al 50%.

Se inician trabajos de impermeabili-
zante en Area de tinacos.
Se retira Imper Viejo. Se
Colocan chafalones y se
Retiran tinacos.



Superintendente.

Sandra Castro Malden

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22363 OBRA No. 220676 No. 006
FECHA 25/Octubre/2022

Con fecha 25 de Octubre de 2022 Se realiza Sexta Nota de Bitácora y Se tiene Concluido el Impermeabilizante en Area de Tingos. Plaza Civica y Andadores al 100%.

Vibro Piso en Autos al 100%

Portico en 80% de Avance.

Se inicia Pintura en Portico.



Superintendente / Sandra Castro Maldonado

Srta. Maldonado