

✓ Instalación de ~~V~~itroPiso en 3 Aulas
Didácticas, Impermeabilización en Área de tinas,
Conclusión de Placa Cívica, y embellecimiento
de Portico en media Superior Prof. José
Rentería (Cobres 08, zona 01), Ubicado en
San Blas, Municipio de el Fuerte, Estado de
Sinaloa

BITÁCORA

Obra 220676

Contrato: Isife-Conv-Ade-CB-176-2022

Contratista: Ing. Sergio Castro Angulo.

Supervisor: Ing. Sandro Castro Madero



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220676 No. 001

FECHA 23/Agosto/2022

Con fecha 23 de Agosto de 2022
Se da Por Iniciada la Obra Referente
al Contrato: ISIFE-CONV-ADE-CB-176-202
PGO: 22303 No Obra: 220676

"Instalación de VitroPiso en 3 Aulas Didácticas,
Impermeabilización en Área de Tinacos, Conclusión
de Plaza Cívica, y embellecimiento
del Portico en media Superior
Prof. Jose Renteria (Cobres 08, Zona
01), Ubicada en San Blas, Municipio
de el Fuerte, Estado de Sinaloa.



Superintendente.

Sandra Casta Maldon
SIPen


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220676 No. 002
FECHA 01/Septiembre/2022

Con fecha 01 de Septiembre de 2022 Se trabajó en preparación de Armados.

Se excava al 100% y se desialma para retirar lodo y capa vegetal. Se lleva a cabo estabilización de terreno con piedra bolón y colocación de plantilla, zapata de 15 cm de espesor con var #3 según Proyecto.

Se tiene entortadas 3 Aulas para renovación y se definen área de Andador para conexión de Plaza Cívica con Módulo de Aulas.




Superintendente. Sandra Custruarden
S. M. M. R.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220676 No. 003
FECHA 15/Septiembre/2022

Con fecha 15 de Septiembre de 2022 Se realiza Nota de Bitácora donde se observa Rellenos con Material de Banco, Compactado en Capas de 20 cms.
3 Hiladas de Block y Dentellon de 40 cms.
Se Afina Para Colado de Firme en Plaza Cruz.

Se inicia con trabajos en Portico Segun Proyecto.



Supervisor de Obra Sandra Castro Maldonado
Supervisor


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220676 No. 004
FECHA 28/ Septiembre /2022

Con fecha 28 de Septiembre de 2022 Se realia Nota de Bitacora donde se Cuela Firmes en Plaza Civica Andador de Acceso y Andador Para Autos = Se Coloca Malla GC 6-6-10-10 y Se Revisan Niveles.

Se tiene Colocado Vitro Piso en Autos al 100% y Se Coloca Zocalo en Autos.

Se Avanza en trabajos de Portico




Superintendente. Y. Sandra Castro Malden
Orkenis

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220676 No. 005
FECHA 18/ Octubre / 2022

Con fecha 18 de Octubre de 2022 Se tiene Concluido al 100% Firmes, Vitrifiso en Aulas y Portico al 50%.

Se inician trabajos de impermeabilizante en Area de tinacos. Se retira Imper Viejo. Se Colocan Chufles y Se Retiran tinacos.



Superintendente.

Sandra Castro Malden

Superusu-

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22363 OBRA No. 270676 No. 006
FECHA 25/Octubre/2022

Con fecha 25 de Octubre de 2022 Se realiza Sexta Nota de Bitácora y Se tiene Concluido el Impermeabilizante en Área de Hingcos, Plaz. Civil y Andadores al 100%.

Vibro Piso en Azules al 100%.

Partido en 80% de Avance.

Se inicia Pintura en Partido.



Supervisor de Saneamiento


Superior

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22305 OBRA No. 220676 No. 007
FECHA 31/Octubre/2022

Con fecha 31 de Octubre de 2022
Se realiza 7ª Nota de Bitácora donde
Se trabaja en Portico, se instala Alcantara,
Letras de Aluminio, se Pinta el
Portico y se detalla Boquilla en
Piso 15 x 90 cms de Bata y
Fachada Ppal.

Se Validan trabajos en Intermedialización de
tintas, elaboración de chiflones, Colocación
de tubos en Andadores Para Pase de
Agua y Se Retira tierra escombros
y Sobrantes Producto de la
Construcción en Andadores y Plaza Civica.

 4 Santa Catalina Malden

Super

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220676


No. 008

FECHA 05/Noviembre/2022

Con fecha 05 de Noviembre de 2022, se realiza Nota N° 08 y se procede a cerrar la presente Bitácora de Obra, correspondiente al Contrato N°: Isite-CONV-ADE-CB-176-2022.

"Instalación de Vitróforo en 3 Aulas Didácticas, Inframedicización en Área de Tiempos, Construcción de Plaza Cívica y embellecimiento de Portico en Media Superior Prof. José Rentería (Cobres 08, Zona 01), Ubicado en San Blas, Municipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa." PGO: 22303 #Obra: 220676

Se da por Concluidos los trabajos al 100% y se procede a Firmar las Actas Correspondientes


Sandra Castañeda
suplen.