



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

BITÁCORA



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Programa Inversión Estatal Directa 2022
Nivel Básica

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Preescolar Profa. Dora
Josefina Ayala Castro

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EJN0162Z

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido

LOCALIDAD: Culiacán Rosales

MUNICIPIO: Culiacán

TIPO DE OBRA:

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220866

No. 001

FECHA 03 de Octubre de 2022

Se da apertura al siguiente libro de bitácora
para efecto de control para la obra con la
siguiente descripción:

"Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas
en red secundaria y baja tensión en
Preescolar Profa. Dora Josefina Ayala
Castro, ubicada en Culiacán, Rosales,
Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa."

Nº de contrato: ISIFE-IED-AOE-JN-263-2022

Fecha de contrato: 26 de septiembre de 2022


Autorización: SAF-AIP-IED-00-578/2022

Fecha de Inicio: 03 de Octubre de 2022

Fecha de termino: 31 de Diciembre de 2022

Duración: 90 días

Monto de contrato: \$ 1,254,348.95



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220866

No. 002

FECHA _____

03 de Octubre de 2022

Se dió inicio con los trabajos exteriores, retiro y colocación de Interruptor 3x300 AMP. y 3 interruptores 3x100 AMP.

13 de Octubre de 2022

Se observan trabajos ejecutados de ved exterior, colocación de 10 registros 40x40cm con sistemas de tierra y tendido de poliducto 2" con alimentador 2+1 1/0.


Se inician trabajos de subidas a centros de carga.

21 de octubre de 2022

Se observan 7 subidas a centros de carga (3 en Modulo A, 1 en Modulo B, 2 en Modulo C y 1 en Modulo D).

Se iniciaron trabajos en Modulo A:

- Se colocó: Q-12 (2, 1 en Aula 1 y 1 en bodega), 4 interruptores 2x20 AMP en Q-12 Aula 1, 3 en Q-12 de bodega, se inició colocación de luminarias y salidas de alumbrado.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220866

No. 003



FECHA _____

27 de Octubre de 2022

Se finalizaron trabajos en Modulo A, se colocaron
22 luminarias (3 en Aula 1, 3 en Aula 2, 2 en cocina,
3 en aula artes, 1 en Aula apoyo, 1 en baño, 3 en
Aula música, 2 en dirección, 2 en bodega 1, 2 en
bodega 2), 7 apagadores (1 en aula 1, 1 en aula 2,
1 en cocina, 1 en baño, 1 en aula música, 1 en dirección,
1 en bodega 1), 13 contactos (2 en aula 1, 2 en
aula 2, 1 en cocina, 2 en aula artes, 1 en aula de
apoyo, 3 en aula música, 2 en dirección), y aliment-
tación de salidas de fuerza 220.

03 de Noviembre de 2022

Se observan trabajos de interruptores 2x20 AMP (4).
colocación de 6 luminarios (3 en aula 1, 3 en aula 2) y
salidas de alumbrado para luminarios.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109

OBRA No. 220866

No. 004

FECHA _____

11 de Noviembre de 2022

Se finalizaron trabajos en Modulo B, se colocaron 3 contactos (1 Aula 1 y 2 en aula 2), 1 apagador en aula 2 y salidas de alimentación 220.

Se iniciaron trabajos en Modulo C.



17 de Noviembre de 2022

Se observan trabajos finalizados en Modulo C, se colocó 1 G-12 en aula 2, se colocaron 5 interruptores 2x20 AMP, y 2 interruptores 1x20 AMP, 15 luminarios, (3 en aula 1, 3 en aula 2, 6 en baños y 3 en aula 3), salidas de alumbrado, 3 apagadores (1 en aula 1, 1 en baños y 1 en aula 3), 2 contactos en aula 3 y alimentación de equipos de aire acondicionado.

28 de Noviembre de 2022

Se realizaron trabajos en techumbre, 5 reflectores LED, alimentación de reflectores y 1 apagador.

Se iniciaron trabajos en Modulo D, colocación de interruptores 2x20 AMP (1).



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220866

No. 005

FECHA _____

05 de Diciembre de 2022

Se finalizaron trabajos en Módulo D, 3 luminarias,

salidas de alumbrado, 1 apagador, 1 contacto y

alimentación de líneas de fuerza.

