



4  
Esc. Pura, Genaro Estrada y  
Ubicada en Practiguato,  
Mpio de Culiacán, Edo de Sinaloa  
P.G.O; 22201 ; N-DE ORO; 220019

# BITÁCORA

EMBARSA;

Hector Leonel Aguero Lopez



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**PROGRAMA:** \_\_\_\_\_

**DATOS GENERALES:**

NOMBRE DE LA ESCUELA:

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

ZONA ESCOLAR:

**UBICACIÓN:**

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

**TIPO DE OBRA:**

☐☐

# REGISTRO DE FIRMAS

[illegible][illegible]

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220019

No. 001

FECHA 18-ABRIL-2022

SE ESTÁN INICIANDO LOS TRABAJOS EN  
ESTA LOCALIDAD EN LA CUAL CONSIS-  
TEN EN: REHABILITACIÓN DE  
EDIFICIOS CON CANCELESA, INSTALACIO-  
NES ELÉCTRICAS EN BATA TENSIÓN  
Y SERVICIOS SANITARIOS EN PUHUA  
GUANO EJERUDA, UBICADA EN BACHÍ-  
GUATO, MPIO. DE CULIACÁN, EDO.  
DE SINALOA.

LA MONEDERA DE ADJUNCIÓN FUE;

ADJUNCIÓN DIRECTA ESTATAL

1 N-DE CONCURSO: ISIFE-AG/OP-022-2022  
1 PREA DE ADJUNCIÓN: 04-ABRIL-2022  
1 N-DE CONTRATO:

1/ ISIFE-FAM. AGE-EPN-022-2022

1/ PREA DE CONTRATACIÓN: 11-ABRIL-2022

1/ MONTO DE CONTRATO: \$ 1'544 844.48

1/ PROCURANCIA DE RECURSOS Y/O PROGRAMA

1/ OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OFICIO DE

AUTORIZACIÓN SAF-AGE-018/2022 DE

FECHA 31/01/2022, PROGRAMA: FORDO

DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 NIVEL

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220019 No. 002

FECHA 18 - ABRIL - 2022

P.G.O.: 22201; N.º DE OBRA: 220019

CLAVE DEL PLANTEL: 25EPR01821

+ FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

18 DE ABRIL DE 2022

+ FECHA DE : DE LOS TRABAJOS:

16 DE JUNIO DE 2022

+ RENDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

BONIA

+ INCREMENTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.):

\$ 213,082.00

+ IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA (35%):

\$ 540,695.57

+ FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

y vicios:

\$ 154,484.45

EMPRESA: Héctor González Angulo López

RESPONSABLE LEGAL:

C. Héctor González Angulo López

I.D.C.: AULH81124FS8

TELÉFONO: 66-77-54-82-30

ING. JUAN F. GARCÍA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220019

No. 003

FECHA 04. MAYO - 2022

CAVE; 25 EP 01820

HAGO VISITA DE SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO EN ESTA PRIMERA "GRANDE ESTRADA" EN BACHIGUANTE, MPIO DE CUL, SINAGUA + SE ESTÁN HACIENDO TRABAJOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN; EL SUM E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA CORRIENTES DE SUMINISTRO EN TRANSFORMACION + SUM E INSTALACIÓN DE DONAS DE MEDICIÓN (T.C'S DEL 400; 5) + AUMENTACIÓN DESDE EL TRANSFORMADOR AL INTERRUPTOR PRINCIPAL + SUM Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES DE 3X400 AMPS

+ SUM E INSTALACIÓN DE AUMENTACIÓN DESDE INTERRUPTOR PRINCIPAL HASTA INTERRUPTORES PRINCIPALES

+ SUM E INSTALACIÓN DE CABLES DE 15 PARA ALOJAR INTERRUPTORES PRINCIPALES + SUM Y COLOC. DE INTERRUPTOR 3X125 AMPS + SUM Y COLOC. DE FUSIBLES DE CONTROL DE 20.20 y 8 CÍRCULOS.