



17 DE AGOSTO DEL 2023

SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRAS

ARQ. JESUERNесто TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div></div><div>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div><div><div>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div></div></div> <div>FINIQUITO</div>		<div>HOJA2</div> <div>DE9</div>								
OBRA: (056AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOMÉ.		CONTRATO: FISMDF-VIV-056PR-AH-2023	CONTRATISTA: MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.							
PERIODO DEL : 20 DE MAYO DEL 2023 AL 17 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2023								
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
1.3	LOSA DE CIMENTACIÓN									
1.3.1	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACIÓN DE 0.12X 0.20 MTS. ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'c200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	109.20	58.24	50.96	0.00	109.20	0.00	\$424.13	\$0.00
1.3.2	LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO DE 8 CM. ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO F'c=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	52.50	28.00	24.50	0.00	52.50	0.00	\$602.83	\$0.00
1.3.3	ANCLAJE DE CASTILLO INTEGRAL, A UNA PROFUNDIDAD DE 6 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	105.00	56.00	49.00	0.00	105.00	0.00	\$89.12	\$0.00
							SUBTOTAL LOSA DE CIMENTACIÓN			\$0.00
1.4	CASTILLOS									
1.4.1	CASTILLO INTEGRAL (K1) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'c= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	126.00	67.20	58.80	0.00	126.00	0.00	\$218.58	\$0.00
1.4.2	CASTILLO INTEGRAL (K2) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'c= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	94.50	50.40	44.10	0.00	94.50	0.00	\$251.11	\$0.00
							SUBTOTAL CASTILLOS			\$0.00
1.5	MUROS Y ENRASES									
1.5.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	205.05	109.36	95.69	0.00	205.05	0.00	\$664.13	\$0.00
1.5.2	ENRASE DE CONCRETO DE SECCIÓN VARIABLE PROMEDIO DE 12X15 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS TIPO GRAPA DE 1/4" DE DIAMETRO, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	109.20	0.00	80.08	29.12	109.20	0.00	\$296.98	\$0.00
							SUBTOTAL MUROS Y ENRASES			\$0.00

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Manuel Ignacio Pérez Gastelum
CONTRATISTA

REVISADO
ARIQ MIGUEL ANGELES ABELLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO
ARIQ JESUS ENRIQUE TAPIA CASTRO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		FINIQUITO									
								HOJA 3									
								DE 9									
OBRA:		(056AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME						CONTRATO: FISMDF-VIV-056PR-AH-2023									
								CONTRATISTA: MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.									
		PERIODO DEL: 20 DE MAYO DEL 2023 AL 17 DE AGOSTO DEL 2023						FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2023									
NO.		CONCEPTO		UNIDAD		SEGÚN PROYECTO		VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN		PRECIO UNITARIO		IMPORTE			
								E1 E2 E3 ULTIMA TOTALES									
1.6		LOSA DE CONCRETO															
1.6.1		LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VAR # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		M2		78.30		0.00 57.42 20.88 78.30		0.00		\$2,046.91		\$0.00			
1.6.2		CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.		M2		78.30		0.00 57.42 20.88 78.30		0.00		\$29.74		\$0.00			
1.7		RECUBRIMIENTOS EN PISOS															
1.7.1		FORJADO DE CHAROLA EN ÁREA DE DUCHA, DELIMITANDO CON ESCANTILLÓN DE MADERA Ó DE PERFIL METÁLICO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM., PARA DAR PENDIENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		M2		14.25		7.60 6.65 0.00 14.25		0.00		\$213.98		\$0.00			
1.8		INSTALACIÓN ELÉCTRICA															
1.8.1		INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE: PREPARACIÓN PARA REGADERA ELÉCTRICA, MATERIALES, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (19.20 M.), CAJA CHALUPA DE 4X2 (2.00 PZA), CAJA GALVANIZADA DE 3X3 (1.00 PZA), APAGADOR SENCILLO MODUS Ó SIMILAR (1.00 PZA), CONTACTO SENCILLO MODUS Ó SIMILAR (1.00 PZA), ROSETAS DE PORCELANA DE 4" (1.00 PZA), TAPA MODUS Ó SIMILAR DE 1, 2, 3 VENTANAS (1.00 PZA), TAPA CIEGA (1.00 PZA), CABLE THW CAL.14 (5.06 M.), CABLE THW CAL.12 (30.00 M.), CABLE THW CAL.10 (4.00 M.), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		LOTE		15.00		0.00 0.00 15.00		15.00		0.00		\$1,745.39		\$0.00	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



C. Manuel Ignacio Pérez Gastelum
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISADO

ARQ. MIGUEL ANTONIO ARENILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO


ARQ. JESUS ENRIQUE TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO		
								HOJA	4	
								DE	9	
OBRA:		(056AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISMDF-VIV-056PR-AH-2023	
								CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL :		20 DE MAYO DEL 2023		AL		17 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
1.9	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA									
1.9.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA A BASE DE TUBERÍA Y CONEXIONES DE C.P.V.C, CEMENTABLE, INCLUYE: RAMALEO EN ALIMENTACIÓN A TINACO, RAMALEO DE ALIMENTACIÓN DE TINACO A MUEBLES, CON SALIDA PARA WC, LAVABO, REGADERA, LAVADERO, MATERIALES, TUBO C.P.V.C. (15.10 M), CODO C.P.V.C. DE 1/2"X90 (4.00 PZA), TEE C.P.V.C 1/2" (6.00 PZA), ADAPTADOR MACHO C.P.V.C. DE 1/2" (5.00 PZA), TAPA C.P.V.C. 1/2" (1.00 PZA), LLAVE DE EMPOTRAR PARA REGADERA (1.00 PZA), ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" (6.00 PZA), COPLER CAFRE 1/2" (2.00 PZA), VÁLVULA CHECK DE 1/2" URREA Ó SIMILAR (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	15.00	8.00	7.00	0.00	15.00	0.00	\$2,215.19	\$0.00
1.9.2	INSTALACIÓN SANITARIA A BASE DE TUBERÍA DE P.V.C., CONEXIONES UNICOPLE Ó CEMENTABLES, DIÁMETRO INDICADO EN CADA DESCARGA, INCLUYE: RAMALEO PARA WC, LAVABO, REGADERA Y LAVADERO, MATERIALES, TUBO PVC DE 4" LISO (2.10 M.), TUBO PVC DE 2" (1.95 M.), TUBO PVC DE 1 1/2" (3.35 M.), CODO PVC 4X90 CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), CODO PVC DE 1 1/2"X90 (4.00 PZA), CESPOL BOTE CON SALIDA DE 2" (1.00 PZA), YEE PVC DE 4 A 2 (2.00 PZA), REDUCCIÓN BUSHING DE 2" A 1 1/2" (2.00 PZA), MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO PARA ENTREGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	15.00	8.00	7.00	0.00	15.00	0.00	\$1,627.81	\$0.00


 SECRETARÍA DE OBRAS
 PÚBLICAS URBANISMO
 Y ECOLOGÍA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS
 Contratista: MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

REVISADO

 MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
 RESIDENTE DE OBRA


 ARIQ JESÚS ERNESTO MAZA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						FINIQUITO		
						HOJA		5		
						DE		9		
OBRA: (056AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO: FISMDF-VIV-056PR-AH-2023				
						CONTRATISTA: MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.				
PERIODO DEL : 20 DE MAYO DEL 2023						AL 17 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
1.9.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO BLANCO MARCA CATO, INCLUYE: TAZA, TANQUE DE 3.875 LT., HERRAJES, ASIENTO MOD. 905 BLANCO VICAR O SIMILAR, CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC, PIJAS, LLAVE, MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	\$3,422.40	\$0.00
1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO CON PEDESTAL MARCA CATO, INCLUYE: LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO MARCA RUGO O SIMILAR, LLAVE ALIMENTADORA REFORZADA NACOBRE Ó SIMILAR, MANGUERA ALIMENTADORA, CESPOL DE P.V.C. COFLEX O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	\$2,563.10	\$0.00
1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA DICA 4501 REDONDA Ó SIMILAR, PARA BAÑO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	\$397.99	\$0.00
1.9.6	BASE PARA COLOCACIÓN DE TINACO DE 1.00X1.00 M. CONSTRUIDA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PARA NIVELAR, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	\$537.74	\$0.00
1.9.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS O SIMILAR TRICAPA DE 450 LT., INCLUYE: TAPA, VALVULA DE LLENADO DE 3/4" X 1/2" MULTICONECTOR DE 3/4", FLOTADOR # 55 Y JARRO DE AIRE, MATERIALES, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	\$4,051.54	\$0.00
SUBTOTAL INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA										\$0.00

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

C. Manuel Ignacio Pérez Gastelum
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGELO CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ARQ. JESUS ERNESTO RAMA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JESUERNesto TAPACA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


		MUNICIPIO DE AHOMÉ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							FINIQUITO		
									HOJA	7	
									DE	9	
OBRA:	(056AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOMÉ.							CONTRATO:	FISMDF-VIV-056PR-AH-2023		
								CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL :				20 DE MAYO DEL 2023		AL		17 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA:	17 DE AGOSTO DEL 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES				
1.12.2	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	286.50	0.00	0.00	286.50	286.50	0.00	\$93.94	\$0.00	
1.12.3	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	78.30	0.00	0.00	78.30	78.30	0.00	\$187.15	\$0.00	
SUBTOTAL ACABADOS DE PINTURA										\$0.00	
1.13	LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA										
1.13.1	LIMPIEZA GRUESA Y FINA PARA LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR COMO EL EXTERIOR, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y MUEBLES CON AGUA Y JABÓN.	LOTE	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	\$394.95	\$0.00	
1.13.2	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO ALFRENTÉ EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	\$177.33	\$0.00	
SUBTOTAL LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA										\$0.00	

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

C. Manuel González Pérez Gastelum
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISAR

APQ MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

APQ JESÚS FERNANDO CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div></div><div>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div><div><div><div><div><div></div><div>AHOMÉ</div></div><div><div></div><div>CIUDADELLA</div></div></div><div><div></div><div>2023-2024</div></div></div></div></div>		FINIQUITO	
		HOJA	8
		DE	9

OBRA:	(056AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOMÉ.	CONTRATO:	FISMDF-VIV-056PR-AH-2023
		CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

PERIODO DEL :		20 DE MAYO DEL 2023		AL		17 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA:		17 DE AGOSTO DEL 2023	
---------------	--	---------------------	--	----	--	-----------------------	--	--------	--	-----------------------	--

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES			
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
2.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	180.00	77.75	0.00	49.50	127.25	52.75	\$12.04	\$635.14
2.1.2	EXCAVACIÓN A MANO, EN MATERIAL TIPO II EN SECO, EN ÁREA TOTAL PARA ALOJAR PLATAFORMA DE CIMENTACIÓN, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	37.50	22.73	0.00	5.94	28.67	8.83	\$337.91	\$2,983.76
2.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA FINA 10 CM EN LA CAMA, 10 CM DE ACOSTILLADO Y 10 CM SOBRE LOMO DE TUBO, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	36.15	8.73	0.00	5.55	14.28	21.87	\$347.95	\$7,609.69
SUBTOTAL TRABAJOS PRELIMINARES										\$11,228.59
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C DE 4" (100 MM) REFORZADO Y REGISTROS DOMICILIARIOS									
2.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C SANITARIO DE 4" (100 MM) REFORZADO.	ML	180.00	77.75	0.00	49.50	127.25	52.75	\$261.82	\$13,811.01
2.2.2	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE TABIQUE DE 40X60X80 CM. DE LUZ, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: TABIQUE, CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN PLANTILLA, MEDIA CAÑA, TAPA DE 0.48 X 0.68 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN CORONA PERIMETRAL DE REGISTRO Y TAPA, MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2" Y CONTRA MARCO DE 1 1/4" METÁLICO PREFABRICADO ACABADO EN PINTURA ESMALTE .	PZA	30.00	15.00	0.00	10.00	25.00	5.00	\$3,429.63	\$17,148.15
SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C DE 4" (100 MM) REFORZADO Y REGISTROS DOMICILIARIOS										\$30,959.16
2.3	RELLENO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN									
2.3.1	RELLENO COMPACTADO AL 85 % DE LA PRUEBA PROCTOR CON PIZÓN DE MANO, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAPAS DE NO MÁS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREO LIBRE A 20 M. DE DISTANCIA.	M3	1.35	6.38	0.00	4.08	10.46	-9.11	\$198.68	-\$1,809.96

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



C. María Ignacia Pérez Gastelum
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

ARQ. JESUS ERNESTO CANA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								FINIQUITO	
										HOJA	9
										DE	9
OBRA:	(056AH23PR) CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS PARA BAÑO DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO INCLUYEN: TINACO DE 450 LT. Y ALBAÑAL DE 4" HASTA LIMITE DE TERRENO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.									CONTRATO:	FISMDF-VIV-056PR-AH-2023
										CONTRATISTA:	MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
PERIODO DEL : 20 DE MAYO DEL 2023 AL 17 DE AGOSTO DEL 2023										FECHA: 17 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3 ULTIMA	TOTALES				
2.3.2	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN A 5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	46.95	9.09	0.00	5.81	14.90	32.05	\$159.45	\$5,110.38	
2.3.3	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	15.00	8.00	0.00	7.00	15.00	0.00	\$826.82	\$0.00	
SUBTOTAL RELLENO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN										\$3,300.42	
										SUBTOTAL:	\$45,488.17
										IVA:	\$0.00
										TOTAL A CANCELAR	\$45,488.17
										INVERSIÓN DE LA OBRA	\$1,105,030.50
										INVERSIÓN EJERCIDA:	\$1,059,542.33
										SALDO NO EJERCIDO:	\$45,488.17



CONFORME
C. Manuel Ignacio Perez Gastelum
MK URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

REVISÓ
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRAS

ELABORÓ
ARQ. JESUS ERNESTO DIAZ CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS