

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA:

FAM.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA:

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

25EPRO6676

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: PRADERA DORADA

LOCALIDAD: MAZATLÁN

MUNICIPIO: MAZATLÁN, SINALOA

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Carlos Alberto		
López Paniagua	ISIFE	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. José Alfredo		
RENDON BUTERON	ISIFE	


BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220008

No. 001

FECHA 21 MARZO 2022

CON ESTA FECHA SE DAN LOS
INICIOS DE LOS CONCEPTOS DEL
CONTRATO; DESMONTAR CERCO DE
MALLA CIRCULAR, DEMOLICION DE
CADENAS Y/O CASTILLOS ARMADOS, EL
CERCO DESMONTADO SE APILA EN UN
AREA INDICADA POR EL DIRECTOR
LUIS FERNANDO ALVAREZ TORNEO
TAMBIEN SE INICIAN LOS CONCEPTOS
LIMPIA, TRAZO Y MUESTRACION, EXCAVACION
POR MEDIOS MECANICOS, PLANTILLA
PARA ZAPATA, ZAPATA DE CONCRETO
ARMADO, CADENA DE CONCRETO, RELLENO
DADO DE CONCRETO,




Ing. JORGE LEON NOLASCO

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22704 OBRA No. 220008

No. 002

FECHA 22 MARZO 2022

EN ESTE DIA NOS SOLICITO EL
ING. JOSE ALBERTO RONDON GUTIERREZ
SUPERVISOR DE ISIFET, QUE LE
COLOCARAMOS PLANTILLA DE 30 CMS
DE ANCHO PARA DESPLANTAR LA
CADERA 15X25 CMS, POR LO QUE
SE TOMO DE CONCORDIA ESTA SOLICITUD
SE INICIA EL CONCEPTO DE MURO
DE TABIQUE APARENTE, TAMBIEN
CADERA O CASTILLO 14X20 (CASTILLOS)
CADERA O CASTILLO 14X20 (DALA
CERRAMIENTO)

[Signature]

[Signature]
Ing. JORGE REAL KUEBLAN


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22001 OBRA No. 220008

No. 003

FECHA 25 MARZO 2022

EN ESTA FECHA SE TIENE UN
AVANCE DE LOS CONCEPTOS
DEMOSTAR CERCO DE MALLA 60%.
DEMOLICION DE CADENAS Y/O CASTILLOS
ARMADOS 60%, LIMPIA TRAZO Y
NIVELACION 60%, EXCAVACION 55%.
PLANTILLA 50%, ZAPATA 50%, DADO
50%, RELLENO 50%, CADENA 15X25
45%, MODO DE TABIQUE 40%, CASTILLOS 40%.
CADENA 14X20 35%, SE PLANEA TRABAJAR
SABADO Y DOMINGO PARA AVANZAR


ING. JORGE LEAL NIEBLA



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220008

No. 004


FECHA 29 MARZO 2022

EN ESTE DIA NOS SOLICITARON POR
EL CONCEPTO SEPARACION MURO-COLUMNA
FUERA DE LA SIS. MANERA

12 (mts) 12 LONG. DESARROLLO 28mts
2 2

LLEVARA 3 DOBLES
FUERA A LA ESTRUCTURA (CASTILLO)
POR MEDIO DE TACUETES Y PISA.

EL CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION
DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR NO
TUVIERA 3.00 mts DE ALTO, DEBERA
SER DE 2.50 mts DE ALTO, 1 DE 4.00
mts DE ANCHO Y LA OTRA DE 3.90 mts
DE ANCHO, MISMAS CARACTERISTICAS
DEL CONTRATO.


Ing. JORGE LEAL



XEBLAN