



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

0

FECHA

10/10/2022

CONTRATISTA:

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS

DOMICILIO: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CONCORDIA
EL VERDE NO. 3, CONCORDIA, SINALOA

R.F.C.
VAPL570617JS3

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220681	C.C.T.	25ECB0035P	ESTIMACIÓN:	03 FINIQUITO
PLANTEL:	IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05)			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	IMPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO "J" Y REHABILITACION DE VITROPISO EN TALLER DE TURISMO EDIFICIO "C" EN MEDIA SUPERIOR IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05), UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$368,291.95
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$990,637.96

OBRA

IMPORTE

AULAS	\$ 27,404.48
HERRERIA	\$ 7,539.09

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 34,943.57

POR CIERRE DE EST. 03
FINIQUITO SE COBRARA LA
CANTIDAD DE:

SUB TOTAL=	\$ 34,943.57	\$ 34,469.23
I.V.A AL 16 %	\$ 5,590.97	\$ 5,515.08
TOTAL =	\$ 40,534.54	\$ 39,984.31


MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
CONTRATISTA


ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

de 1

FECHA: 10/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
DOMICILIO: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CONCORDIA EL VERDE NO. 3,
CONCORDIA, SINALOA
R.F.C.
VAPL570617JS3

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220681	C.C.T.	25ECB0035P	ESTIMACIÓN:	03 FINQUITO
PLANTEL:	IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05)				LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO: MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	IMPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO "J" Y REHABILITACION DE VITROPISO EN TALLER DE TURISMO EDIFICIO "C" EN MEDIA SUPERIOR IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05), UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$368,291.95						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$990,637.96						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACION EDIFICIO "J"										
90006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FORRO AISLANTE ARMAFLEX, COLOCACION DE CINTA MOMIA EN TUBERIA CONDENSADORA INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	\$989.64	\$1,979.28	10.00	2.00	8.00	8.00	\$7,917.12
90007	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO AL FORRO AISLANTE DE LA CONDENSADORA A UNA MANO DE ELASTOMERICO SE COLOCARA LA MALLA MEMBRANA Y ARRIBA OTRA CAPA DE ELASTOMERICO PARA PROTEGER LA MALLA, INCLUYE APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACION DE MALLA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	2.00	\$1,216.64	\$2,433.28	10.00	2.00	8.00	8.00	\$9,733.12
98456	BASE PARA MINISPLIT DE 1 20 X 0 60 X 0 10 MTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	5.00	\$1,219.28	\$6,096.40	15.00	7.00	10.00	8.00	\$9,754.24
									TOTAL DE AULA	\$27,404.48
HERRERIA										
45086	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE DIVISION DE MAMPARA EN MINGTORIO DE 0.60 X 1.55 M, PERFIL 126 NEGRO, PERFIL LAMINA ESTRIADA 149 CAL 20, CUADRADO DE 1/2" DE REFUERZO, TAQUETEADO EN MURO Y PATAS DE PTR 2", FONDO GRIS PINTURA ESMALTE BEREL SUMMA COD 8585 INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$7,539.09	\$7,539.09	1.00	0.00	0.00	1.00	\$7,539.09
									TOTAL DE AULA	\$7,539.09
									SUBTOTAL ESTIMAC	\$34,943.57

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
Contratista

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor