



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

0

FECHA

11/08/2022

CONTRATISTA:

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: BLVD. EMILIANO ZAPATA, No. 2242 PTE.
COL. VALLADO NUEVO, CULIACÁN,

R.F.C.
XEL170119U99

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220642	C.C.T.	25EPR0402Z	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
ANTE:	PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ	LOCALIDAD:	EL PROGRESO (EL JALÓN)	MUNICIPIO:	MOCORITO		
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 x 8.00 M REGIONAL DE CONCRETO CON OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE EN PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, UBICADA EN EL PROGRESO (EL JALÓN), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,553,347.44
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$543,671.60
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,553,347.44

OBRA	IMPORTE
PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ	
REHABILITACION GENERAL DE AULAS	
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 22,752.71
RED EXTERIOR	\$ 22,481.73
ESTRUCTURA	\$ 245,735.84

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 290,970.28

SUB TOTAL=	\$ 290,970.28	\$ 278,895.75
I.V.A AL 16 %	\$ 46,555.24	\$ 44,623.32
TOTAL =	\$ 337,525.52	\$ 323,519.07

POR EFECTO DE COBRO DE
ESTIMACIÓN SOLO SE
COBRARÁ

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

MOISES BUELNA FÉLIX

SUPERVISOR

CONTRATISTA:
XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BLVD. EMILIANO ZAPATA, No. 2242 PTE. COL. VALLADO
NUEVO, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80110
R.F.C. XEL170119J99

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220642	C.C.T.	25EPR0402Z	ESTIMACIÓN:	02 FINQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ					MUNICIPIO:	MOCORITO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 8.00 x 8.00 M REGIONAL DE CONCRETO CON OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE EN PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, UBICADA EN EL PROGRESO (EL JALÓN), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$1,553,347.44						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$543,671.60						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,553,347.44						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ										
REHABILITACION GENERAL DE AULAS										
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
51378	SUM. Y COLD. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.00	\$ 449.59	\$ 1,348.77	3.00	0.00	0.00	3.00	\$ 1,348.77
51379	SUM. Y COLD. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	2.00	\$ 1,033.58	\$ 2,067.16	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 2,067.16
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO	SAL	2.00	\$ 1,685.87	\$ 3,371.74	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 3,371.74
51002	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE LAMINA Y TUBO DE F.O.P. DELGADA INCLUYE TODO LO NECESARIO P SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	11.00	\$ 1,955.63	\$ 21,511.93	8.00	0.00	-3.00	8.00	\$ 15,955.04
TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS										\$ 22,752.71
	RED EXTERIOR									
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	16.00	\$ 124.50	\$ 1,993.20	40.00	0.00	24.00	40.00	\$ 4,983.20
51498	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS. POR 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR.	PZA	2.00	\$ 1,439.59	\$ 2,879.18	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 2,879.18
51355	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00	\$ 14,619.35	\$ 14,619.35	1.00	0.00	0.00	1.00	\$ 14,619.35
TOTAL DE RED EXTERIOR										\$ 22,481.73
	ESTRUCTURA									
VIG.PTR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA PARA SOPORTE DE LOSA EXISTENTE, ELABORADAS A BASE DE PTR. 188 DE 8"X8"X10' (203X152X4.8MM). PARA SI FUSION, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CORTES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	ML	40.80	\$ 8,776.28	\$ 358,072.22	28.00	0.00	-12.80	28.00	\$ 245,735.84
ESTRUCTURA										\$ 245,735.84
SUBTOTAL ESTIMACION										\$ 290,970.28

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contratista

MOISES BUELNA FÉLIX
Supervisor