

Fecha: 11/03/2022
Hoja:

CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
BLVD. EMILIANO ZAPATA, No. 2242 PTE. COL. VALLADO NUEVO, CULIACÁN, SINALOA.
C.P. 80110
R.F.C. XEL170118U99

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

NO DE PGO		22201	NO DE OBRA	22042	C.C.T	25EPRI04022	FINQUILTO DE OBRA				ESTIMACIÓN				02 FINQUILTO	
PLANTIL		PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ					LOCALIDAD:		EL PROGRESO (EL JALÓN)		MUNICIPIO:		MOCORITO			
DESCRIPCIÓN		CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 x 8.00 M REGIONAL DE CONCRETO CON OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE EN PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, UBICADA EN EL PROGRESO (EL JALÓN), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.														
IMPORTE DE OBRA		\$1,683,347.44														
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$843,671.00														
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,683,347.44														
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES		IMPORTE		
			VOL	PU	\$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE					
PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ																
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 x 8.00 M REGIONAL DE CONCRETO CON OBRA EXTERIOR ELECTRICA Y ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE EN PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, UBICADA EN EL PROGRESO (EL JALÓN), MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA.																
OBRA CIVIL																
89905	RANURAS EN MURO DE TABIQUE, LOSAS Y PISOS DE 20 CMS. DE ANCHO	ML	50.00	\$ 51.51	\$ 2,575.50	50.00	\$ 2,575.50	42.63	\$ 2,196.67	0.00	\$ -	92.63	\$ 4,771.37			
11022	DEMOLICION DE MURDO DE TABIQUE, BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIRADO, INCLUYE CAD. CAST. Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	160.50	\$ 111.66	\$ 17,921.43	160.50	\$ 17,921.43	27.86	\$ 3,120.50	0.00	\$ -	188.43	\$ 21,042.33			
86904	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION EN KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, MEDIDO SUELTO.	M3	75.00	\$ 113.21	\$ 8,490.75	75.00	\$ 8,490.75	9.13	\$ 1,033.61	0.00	\$ -	84.13	\$ 9,524.36			
80049	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADA DE 10 CM. DE ESPESOR INCL. RETIRO DE ESCOMBRO DE MAT NO UTILIZABLE	M2	150.60	\$ 125.57	\$ 18,910.84	123.43	\$ 15,499.11	0.00	\$ -	0.00	\$ -	123.43	\$ 15,499.11			
89626	DEMOLICION DE CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA.	ML	22.00	\$ 136.53	\$ 3,003.66	22.00	\$ 3,003.66	1.40	\$ 195.34	0.00	\$ -	23.40	\$ 3,200.00			
CIMENTACION																
11081	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	48.00	\$ 33.80	\$ 1,622.40	48.00	\$ 1,622.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	48.00	\$ 1,622.40			
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE APINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	21.34	\$ 124.58	\$ 2,658.54	21.34	\$ 2,658.54	20.74	\$ 2,583.79	0.00	\$ -	42.08	\$ 5,242.33			
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FCM DE KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	24.80	\$ 236.94	\$ 5,825.71	24.80	\$ 5,825.71	2.72	\$ 649.92	0.00	\$ -	27.52	\$ 6,475.63			
11132	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, COMPACTADO CON EQUIPO Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESPESOR. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTADO.	M3	13.29	\$ 753.00	\$ 10,000.64	13.29	\$ 10,000.64	15.36	\$ 11,599.58	0.00	\$ -	28.67	\$ 21,599.23			
12010	CONCRETO FC-250 KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4". INCLUYE COLADO, VIRADO Y CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA SU REALIZACION	M3	2.70	\$ 1,046.60	\$ 2,825.82	2.70	\$ 2,825.82	0.35	\$ 395.31	0.00	\$ -	3.05	\$ 3,192.13			
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3", ACABADO COMUN. INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	30.40	\$ 237.17	\$ 7,209.97	10.50	\$ 2,490.29	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10.50	\$ 2,490.29			
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION C/ALAMBRO #2 FY-250 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	75.03	\$ 59.63	\$ 4,474.04	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -			
12037	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 AL #12, FY-4200 KG/CM2 INCLUYE, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	228.92	\$ 100.72	\$ 23,058.82	164.32	\$ 16,560.31	0.00	\$ -	0.00	\$ -	164.32	\$ 16,560.31			
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON BLOCK 15X20X40 CMS. HUECO, RELLENO DE CONCRETO Fc=100 KG/CM2, EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROP 1:3. INCLUYE: VARILLA DE ANCLAJE #3 A CADA 60 CMS.	M2	21.00	\$ 450.29	\$ 9,656.09	21.00	\$ 9,656.09	0.09	\$ 41.43	0.00	\$ -	21.09	\$ 9,707.52			
ESTRUCTURA																
21110	CIMBRA P/LOSAS,ACABADO APARENTE, C/IRPLAY DE PINO 15MM. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)	M2	46.06	\$ 200.72	\$ 9,245.16	46.06	\$ 9,245.16	30.06	\$ 6,033.64	0.00	\$ -	76.12	\$ 15,278.81			
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 15MM. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y OCHAVOS Y FRENTES.	M2	17.10	\$ 257.24	\$ 4,388.80	16.20	\$ 4,167.29	0.00	\$ -	0.00	\$ -	16.20	\$ 4,167.29			

[Firma]

[Firma]

Fecha: 11/08/2022
HOJA:

CONTRATISTA: IV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA:

DOMICILIO:
CALLE EMILIANO ZAPATA, No. 2242 PTE. COL. VALLADO NUEVO, CUICACÁN, SINALOA.
C.P. 80100
R.F.C. XEL170119J99

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

NO. DE PGO.	2201	NO. DE OBRA:	22042	C.C.T.	25EP04022	LOCALIDAD:	EL PROGRESO (EL JALÓN)	ESTIMACIÓN:	02 FINQUITO
PLANTEL:		PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ						MUNICIPIO:	MOCORTO
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE ATILA DE 100 x 8.00 M REGIONAL DE CONCRETO CON OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA Y ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE EN PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ, UBICADA EN EL PROGRESO (EL JALÓN), MUNICIPIO DE MOCORTO, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	\$1,553,347.44
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$343,671.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,553,347.44

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
			VOL.	PU	\$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
41001	SUM. HABILITADO Y ARMADO DE PERIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y VENTANAS	KG	256.17	\$	260.66	\$	66,773.27	10.00	\$	2,763.00	0.00	\$	0.00
99944	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.	M2	10.22	\$	2,726.51	\$	27,864.93	10.20	\$	27,810.40	0.00	\$	0.00
99942	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINO DE 2" TRABAJO TERMINADO	M2	2.10	\$	1,544.36	\$	3,243.16	2.10	\$	3,243.16	2.90	\$	4,476.64
87762	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANTEPECHO DE ALUMINO DE 2" INCLUYE VADRO DE 6MM DE 1X0.40 M.	PZA	1.00	\$	3,458.33	\$	3,458.33	1.00	\$	3,458.33	0.00	\$	0.00
85147	COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANA INCLUYE SOLDADURA, PINTURA ESMALTE 2 CARAS TRABAJO TERMINADO	M2	14.74	\$	1,746.51	\$	25,743.56	14.74	\$	25,743.56	156.70	\$	273,678.12
INSTALACIONES ELÉCTRICAS													
51359	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00	\$	14,619.35	\$	14,619.35	0.00	\$	0.00	0.00	\$	0.00
51378	SUM. Y COLDE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.00	\$	449.59	\$	1,348.77	3.00	\$	1,348.77	0.00	\$	0.00
51379	SUM. Y COLDE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	2.00	\$	1,033.58	\$	2,067.16	2.00	\$	2,067.16	0.00	\$	0.00
61011	SALIDA ELÉCTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	2.00	\$	1,685.87	\$	3,371.74	2.00	\$	3,371.74	0.00	\$	0.00
51002	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE LAMINA Y TUBO DE FO P. DELGADA INCLUYE TODO LO NECESARIO P. BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	11.00	\$	1,996.63	\$	21,963.93	8.00	\$	15,965.04	0.00	\$	0.00
ADHERIDOS													
98456	BASE PARA MENISPLIT DE 1.20 X 0.60 X 0.10 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	\$	1,318.05	\$	2,636.10	2.00	\$	2,636.10	0.00	\$	0.00
10042	PREPARACIÓN PARA MENISPLIT CON TUBO DE 1" DIAM. PARA DESAGUE DE 3.50 MTS Y TUBO PVC 3" PARA CONEXION EN AZOTEA DE 1.50 MTS.	PZA	2.00	\$	3,340.57	\$	6,681.14	2.00	\$	6,681.14	0.00	\$	0.00
84022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANCO DE TECHO	PZA	2.00	\$	3,674.48	\$	7,348.96	2.00	\$	7,348.96	0.00	\$	0.00
84109	FINO DE MORTERO CEM-ARE 1:3 DE 3CM. DE ESPESOR PROMEDIO SIN ARMAR PARA ENTREPISO, ACABADO ESCOBELLADO O RAYADO.	M2	45.24	\$	700.11	\$	31,672.96	45.24	\$	31,672.96	0.00	\$	0.00
RED EXTERIOR													
31296	REGISTRO ELÉCTRICO 80X80X80CM CON TABIQUE RECOCIDO, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CONCRETO FCH-100KG/CM2, CON TAPA DE LAMINA Y FONDO DE ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SOLDADURA LAMINA No 18.	PZA	2.00	\$	5,092.58	\$	10,185.16	0.00	\$	0.00	0.00	\$	0.00
11071	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	16.00	\$	124.58	\$	1,993.28	16.00	\$	1,993.28	24.00	\$	2,992.92
51438	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS. POR 19 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR.	PZA	2.00	\$	1,438.69	\$	2,877.38	2.00	\$	2,877.38	0.00	\$	0.00
51380	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00	\$	6,291.50	\$	6,291.50	0.00	\$	0.00	0.00	\$	0.00
51355	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00	\$	14,619.35	\$	14,619.35	1.00	\$	14,619.35	0.00	\$	0.00
26	SUMINISTRO DE CABLE XLP 2x1 CAL 1/0 INCLUYE: CABLE XLP 2x1 1/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	22.00	\$	1,568.35	\$	34,503.70	0.00	\$	0.00	0.00	\$	0.00
27	SUMINISTRO DE CABLE DESNUDO CAL 1/0, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	16.00	\$	1,227.55	\$	19,640.80	0.00	\$	0.00	0.00	\$	0.00

CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
BLVD. EMILIANO ZAPATA, No. 2242 PTE. COL. VALLADO NUEVO, CULIACÁN, SINALOA.
C.P. 80110
R.F.C. XEL170119U99

DEPENDENCIA:

Fecha: 11/08/2022
HOJA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

NO. DE PGO:		22201	NO. DE OBRA:		220642	C.C.T.		28SEP2022	FINQUILTO DE OBRA							
PLANTEL:		PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ						LOCALIDAD:		EL PROGRESO (EL JALÓN)		ESTIMACIÓN:		02 FINQUILTO		
DESCRIPCIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 6.00 M REGIONAL DE CONCRETO CON OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA Y ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE EN PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, UBICADA EN EL PROGRESO (EL JALÓN), MUNICIPIO DE MOCORTO, ESTADO DE SINALOA.														
IMPORTE DE OBRA:		\$1,853,347.44														
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$543,671.60														
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,853,347.44														
CLAVE		CONCEPTO		UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES	IMPORTE	
					VOL	PU	\$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	TOTALES		
28		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIFLEX DE 3" PARA ALOJAMIENTO DE ALIMENTADOR PRINCIPAL (HASTA LLEGADA GALVANIZADA INCLUYE: POLIFLEX DE 3", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		ML	18.00	\$	847.02	\$	13,552.32	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	
51470		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO CAL #6 INCLUYE CINTA AISLANTE.		ML	6.00	\$	1,104.20	\$	6,625.20	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	
IMPERMEABILIZACIÓN DE MÓDULOS ANTIGUOS																
86780		LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPÁTULA Y ESCOBA; RETIRAR DESPERDICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.		M2	0.00	\$	315.51	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	
83032		ENTORTADO DE AZÚTEA CON JAL. MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.		M2	0.00	\$	70.01	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	
86786		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMERIO ASFALTICO CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 4 MM.		M2	0.00	\$	450.23	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	\$	0.00	
ORIENTACIÓN EN ESTRUCTURA EN PASILLOS PARA CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS																
11081		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO (AREA DE EDIFICIOS) INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2	8.64	\$	33.80	\$	292.03	8.64	\$	292.03	0.00	\$	0.00	
11071		EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE APINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MATERIAL NO UTILIZADO.		M3	12.96	\$	124.58	\$	1,614.56	12.96	\$	1,614.56	0.00	\$	0.00	
11101		PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 6CM DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2	8.64	\$	238.94	\$	2,064.44	8.64	\$	2,064.44	0.00	\$	0.00	
11121		RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y AGUA EN CAPAS DE 20CM. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTO.		M3	5.20	\$	458.34	\$	2,367.77	5.20	\$	2,367.77	4.28	\$	1,938.76	
12142		ZAPATA DE CONC. ARMADO FC= 250 KG/CM2 DE 1.20 X 1.20 MTS. Y 20 CMS. DE ESPESOR. CON VARILLAS #4 A CADA 17 CMS AMBOS SENTIDOS. INCLUYE ARMADO, CIMENTADO, COLADO Y DESCIMENTADO.		PZA	6.00	\$	2,540.23	\$	15,841.38	6.00	\$	15,841.38	0.00	\$	0.00	
12214		DADO DE CONCRETO ARMADO DE 40X40 CM ARMADO CON 6 VARILLA DE 1/2 Y ESTRIBOS DE 3# @20 CM DE 1.30 MTS. DE ALTURA. CONCRETO FC=150 KG/CM2		PZA	6.00	\$	1,330.59	\$	7,983.48	6.00	\$	7,983.48	0.00	\$	0.00	
89377		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 3/4" DE ESPESOR. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y SOLDADURA 7018.		M2	6.00	\$	853.84	\$	5,123.04	0.54	\$	461.07	0.00	\$	0.00	
12012		SUMIN. Y COL. DE CONCRETO GROUT PARA NIVELACION DE HASTA 5 CM DE ESPESOR		M3	0.48	\$	1,015.40	\$	487.39	0.03	\$	30.46	0.00	\$	0.00	
31211		FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMENTA NIVELACION Y COMPACTACION.		M2	8.64	\$	637.14	\$	5,504.89	8.64	\$	5,504.89	0.00	\$	0.00	
ESTRUCTURA																
COL.PTR		SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS PRINCIPALES PARA TECHUMBRE, ELABORADAS A BASE DE PTR HSS DE 8"x10"x1/2" (203x152x4.8MM), CON PLACA SUPERIOR DE 250mmx300mmx1/2" PARA SU FIJACION. INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CORTES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.		PZA	6.00	\$	33,401.74	\$	200,410.44	6.00	\$	200,410.44	0.00	\$	0.00	
VIG.PTR		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA PARA SOPORTE DE LOSA EXISTENTE, ELABORADAS A BASE DE PTR HSS DE 8"x10"x1/2" (203x152x4.8MM) PARA SU FIJACION. INCLUYE HABILITADO DE ACERO, CORTES, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.		ML	40.80	\$	9,776.28	\$	358,072.22	28.00	\$	245,735.84	0.00	\$	0.00	

Fecha: 11/08/2022
HOJA:

CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO:
BLVD. EMILIANO ZAPATA, No. 2262 PTE. COL. VALLADO NUEVO, CULIACÁN, SINALOA.
C.P. 80110
R.F.C. XEL170119L09

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FINQUITO DE OBRA									
NO. DE PGO.	22201	NO. DE OBRA:	220642	C.C.T.	23EPR04022				
PLANTEL	PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ				LOCALIDAD:	EL PROGRESO (EL JALISCO)		ESTIMACIÓN:	62 FINQUITO
DESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 8.00 x 8.00 M REGIONAL DE CONCRETO CON OBRA EXTERIOR ELÉCTRICA Y ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE EN PRIMARIA DR. ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ, URCADA EN EL PROGRESO (EL JALISCO), MUNICIPIO DE MUCORITO, ESTADO DE SINALOA.								

IMPORTE DE OBRA:	\$1,553,347.44
IMPORTE DE ANTECIPIO DE OBRA:	\$543,671.80
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,553,347.44

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA AUXILIAR		OBRA EXTRAORDINARIA		CANTIDADES TOTALES	IMPORTE
			VOL.	PU	\$	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
					\$ 1,339,092.62		\$ 1,004,188.08		\$ 348,881.87		\$ -		\$ 1,351,187.15
	TOTAL ESTIMACION				\$1,339,092.62		\$ 1,004,188.08		\$ 348,881.87		\$ -		\$1,351,187.15
	TOTAL ESTIMACION				1,339,092.62		1,004,188.08		348,881.87		0.00		1,351,187.15
	SUB-TOTAL				1,339,092.62		1,004,188.08		348,881.87		0.00		1,351,187.15
	I.V.A				214,254.82		180,659.77		60,518.97		0.00		219,188.74
	TOTAL				1,553,347.44		1,184,855.85		409,400.84		0.00		1,597,353.89
	DIFERENCIA				-14,008.43								

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
Archivo: Dirección de Infraestructura

Retención: 2 años

MORSES BUELNA FELIX
SUPERVISOR DE ISIFE

Version: 01