



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

PRESIDENTE DEL ENRIQUE SORZUEZ MARTINEZ

CONSTRUCCION DE SOLO DE 600x800 M<sup>2</sup>

EL PROGRESO (EL SALON), NACORITO

# BITÁCORA

Nº DE OBUº 220642

FEB - 2022



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE OPORTUNIDADES MULTIPLES 2022  
NIVEL BÁSICO

## DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: PANSAJO EDUARDO GONZALEZ 4.

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25 EPRO402 Z

ZONA ESCOLAR:

## UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO



LOCALIDAD: EL PROGRESO (el Salas)

MUNICIPIO: HOLVITO

TIPO DE OBRA:

# REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. MOISES BUENOS FELIX	ISIFE	
POR LA CONTRATISTA:		

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220642

No. 001

FECHA 20 / JULIO / 2022

CON ESTA FECHA SE DA PRÓCULO A LO PRESENTE  
BITÁCORA QUE SUPLEN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN  
DE OBRAS DE 6.00x8.00 mts. REGIONAL DE CONCRETO CON  
OBRAS ESTRUCTURALES Y ESTRUCTURA PARA TECHAMBLE  
EN PARRAS DEL EMPEDER GONZALEZ MARTINEZ, UBICADO  
EN EL PROGRESO (EL SOLO), MUNICIPIO DE HOCORNO, ESTADO  
DE SINALOA.

Nº DE CONTRATO: 151FE-FON-10E-EPR-146-2022

Monto de CONTRATO: \$1'553,347.44

Oficio de AUTORIZACIÓN: SAF-15F-618/2022

DE FECHA: 31/06/2022

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 20/JULIO/2022

FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 27/SEPT./2022

IMPORTE AL VALOR AGREGADO (I.V.A.): \$214,254.82

IMPORTE DE CRÉDITO DE OBRA (35%): \$543,671.60

CONTRATISTA: XN ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Ins. Moises Bueno Felix

CONTRATISTA.

SUPERVISOR DE OBRA

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220642

FECHA 20/JULIO/2022

No. 002

En visita realizada a la obra se reunieron  
la DIRECTORA DE LA ESCUELA, EL CONTRATISTA DEBÍ COMO  
EL SUPERVISOR DE LA OBRA PARA DEFINIR LOS TRABAJOS  
A REALIZAR EN EL MONTEL.

YA HABIAN DEFINIDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR  
EN DICHO PLANTEL SE DAN INICIO LOS TRABAJOS CON EL  
REPORTE EN MUROS DE TABIQUE, LOSAS Y PISOS DE 20  
CMS DE ANCHO; LA DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE,  
BLOCK-CONCRETO, BLOCK VIGADO INCLUYE: CAS. CAST. Y  
CERRAM. DE ESCOMBRO; LA DEMOLICIÓN DE LOSAS DE CON-  
CRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR; LA DEMOLICIÓN  
DE CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO; EL CERRAM. EN  
CONDICIÓN DEL MATERIAL PROYECTO DE DEMOLICIÓN.

7

Moisés Buena Félix  
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220642

FECHA 25/JULIO/2022

No. 003

EN ESTA FECHA SE REALIZÓ VISITA DE OBRA Y SE  
OBSERVÓ QUE YA QUEDARON TERMINADOS LOS TRABAJOS DE  
LA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN; LA EXCAVACIÓN O RANCHO EN  
ZONAS PARA DEJAR LAS ZANJAS CORRIJIDAS; EL COCADO DE  
LA PLANTILLA DE CONCRETO  $f'c=100 \text{ kg/cm}^2$  DE 6 CMS. DE  
ESPEZOR; LA CUBRIL, DERRIBO Y COCADO DE LAS ZANJAS  
CORRIJIDAS; EL PEGONASTO DE BLOCK DE 15x20x40 CMS.  
PARA EL MURETE DE ENRIQUE MURETE: VARIADO DE 30x30x40  
#3 O CADA 80 CMS. Y EL COCADO DE TODAS LAS CARPAS  
DEL BLOCK; LA CUBRIL, DERRIBO Y COCADO DE LAS  
CARPIS DE DESPONTE CT-1 Y CD-1 Y DE LOS COSTILLOS  
K Y K-1; EL SUMINISTRO DE MATERIAL INVENTAR PARA  
EL RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO Y AGUA EN CAPAS DE  
20 CMS. DE ESPESOR.



Moisés Bernal Félix  
SUPERVISOR DE OBRA



CONSTRUCTOR

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22281 OBRA No. 220642


No. 004

FECHA 27 / JULIO / 2022

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA SE OBSERVO QUE  
YA ESTÁN EJECUTADOS LOS TRABAJOS DEL COLADO DEL FILITE  
DE CONCRETO  $f'_{c}=150 \text{ kg/cm}^2$  DE 8 CMS. DE ESPESOR,  
REFORZADO CON VARIL ELECTRODINAMICO 6x6/10-10; EL  
PUNTO DE TUBERÍA ROJO CORAN DE 11 A 14 CMS. DE  
ESPESOR CON EL RESPECTIVO COLADO DE LOS CASTILLOS Y  
CADENAS DE CERRAMIENTO.

TAMBIEN SE OBSERVO QUE YA FUERON EFECTUADOS  
LOS TRABAJOS DE LA CINTA, DANDO Y COLADO DE LA  
LESA DE MOTED DE CINTA, DANDO Y COLADO  
DE LAS TUBERIAS T-1 Y T-2.

POR OBTENER SE OBSERVO QUE YA ESTÁN REALIZADOS  
LOS TRABAJOS DEL COLADO DE LA SANDEADA CON SU  
RESPECTIVO VARIL DE CONCRETO  $f'_{c}=150 \text{ kg/cm}^2$ .

  
Ing. Moisés Borda Felix  
SUPERVISOR DE OBRA

  
CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220642

FECHA 29 / JULIO / 2022

No. 005

EN ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE OBRA Y SE OBSERVA QUE YA QUEDAN TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL DISEÑO EN MUROS; EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO "APP" 4.0 mm; EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFRACTOR DE 33x33 CMS. CON SU RESPECTIVO DRELO DE 6 CMS. DE ANCHO; LA APLICACIÓN DE LA PINTURA VISUAL EN MUROS, COLUMNAS, TUBOS Y PLUFONES Y LA APLICACIÓN DE LA PINTURA DE ESTUQUE EN LAS PROTECCIONES DE LAS VENTANAS Y PUERTAS.

TAMBIEN SE OBSERVA QUE YA ESTAN EJECUTADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO, HABILITADO Y ALICATO DEL PERIL TENSOR PARA PUERTAS Y VENTANAS; EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA CORTADERA DE ALUMINIO DE 2"; EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA PUERTA ALUMINADA CON SU RESPECTIVO DRELO DE ALUMINIO.

Ins. Moisés Bernal Felix

CONSTRUCTIVO

SUPERVISOR DE OBRA



# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220642

FECHA 02/AGOSTO/2022

No. 006

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA SE OBSERVÓ QUE  
YA FUERON EFECTUADOS LOS TRABAJOS DE LA COLOCACIÓN DE  
LAS PROTECCIONES EN PUERTAS Y VENTANAS; LAS BASES PARA  
MINISPLIT DE 1.20x0.60x0.10; LA PREPARACIÓN PARA  
MINISPLIT CON TUBO DE 1" PARA DESAGUE DE 3.50 MTS. Y  
TUBO PUC DE 3" PARA CONEXIÓN EN CUBIETA DE 1.50 MTS.;  
EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ISOLANTES DE TECHO.

TAMBIÉN SE OBSERVÓ QUE YA ESTÁN EFECTUADOS LOS  
TRABAJOS DE LIMPIA, TRAZO Y MARCACIÓN; LA EXCAVACIÓN EN  
ZARZA PARA SLOJER ZAPATAS AISLADAS; EL COLADO DE LA DON-  
TILLA DE CONCRETO ACERDO KS/CM2 DE 6 C.M. DE ESPESOR;  
LA CINTA, ALIADO Y COLADO DE LAS ZAPATAS AISLADAS; LA  
CINTA, ALIADO Y COLADO DE LOS DADOS DE CONCRETO; EL  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE 3/4"; EL SO. Y COL.  
DE CONCRETO GREUT; Y EL RELLENO Y COLADO DE FILNE.

ING. MOISÉS BLANDI FÉLIX  
SUPERVISOR DE OBRA

CONTRATORISTA