

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

14 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

27 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
706	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA #1, CULIACAN-LAS BRISAS.	VARIOS	ESTATAL	\$15'000,309.19	\$15'000,309.19	\$15'000,309.19	\$0.00	100	100