



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

PRIMARIO NICOLAS BALVO
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS
EN RED SECUNDARIO Y BAJA TENSION
COHACON, SINALOA.

BITÁCORA

OBIS N.º: 220 704

IED-2022



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: NOVENA SEMANA DIRECTA 2022
NIVEL BÁSICO.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: RAMÓN NICOLÁS BRAVO

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 250PR0903 U

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: COH. JARDIN

MUNICIPIO: COH. JARDIN

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
PROF. MOISES BUENA Felix	ISIFE	[Signature]
PROF. G. CONTRASTO:		
José Ernesto Delencos Almonte		J. Ernesto

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220704

No. 001

FECHA 12/OCTUBRE/2022

CON ESTA FECHA SE DA OPERATIVO A LA OBRAS DE
BITÁCORA QUE INICIA LAS TUBERÍAS DE REPARACIÓN
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN NED SECUNDARIA Y OTRA
TUBERÍA EN EL MISMO NIVEL DEL MISMO LUGAR, EN CONJUNTO
CON EL REPARO DE COLONIA, ESTADO DE SINALOA.

Nº DE CONTRATO: ISIFE-IED-IDE-EPR-310-2022

Monto de CONTRATO: \$1'316,737.48

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SAF-DIP-IED-CD-576/2022

DE FECHA: 10/AGOSTO/2022

FECHA DE INICIO DE OBRAS: 12/OCTUBRE/2022

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRAS: 09/ENERO/2023

IMPORTE AL VALOR DE OBRAS (I.V.O.): \$181,618.96

IMPORTE DE PARTICIPACIÓN DE OBRAS (35%): \$63,566.12


CONTRATISTA: SENA CARLOS LÓPEZ AGUIRRE

TELÉFONO: 6671261050



Carlos López Aguirre

Supervisor de obra



CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220704


No. 002


FECHA 04/NOVIEMBRE/2022

FO VISITA REALIZADA A LA OBRA SE REUNIERON LA
DIRECTOR DEL MUNICIPIO, EL CONTRATISTA ASI COMO EL SUPER-
VISOR DE LA OBRA PARA DEFINIR LOS TRABAJOS A REALIZAR
EN EL MUNICIPIO.

YA HABIENDO DEFINIDO LOS TRABAJOS A REALIZAR EN
EL MUNICIPIO SE INICIA LOS TRABAJOS DE LA EXCAVACION
A UNO EN ZONAS DE 30X40 CMS. EL SUMINISTRO E
INSTALACION DEL PANDERO DE 2" O 3" LA COLOCACION DE
LA CANTA SECCIONADA DE PELIGRO. EL PALLEO Y CARGA
CON EL MATERIAL EXCAVADO DE LA EXCAVACION.

TAMBIEN SE OBSERVO QUE YA ESTAN ELABORADOS LOS TRABAJOS
DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE ELIMINADOR MUNICIPAL
CON CORTE DE 2+1 DEL 1/0 Y 3/0 CON UN CONDUCTOR DESDE
C/L 8+110. EL SUMINISTRO EXCAVACION DE REGISTROS DE
CONCRETO RECTANGULARES DE 60X60 Y DE 40X40 CMS.


MOISÉS BENITO FÉLIX


J. ERNESTO B.
CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220704


No. 003

FECHA 28/NOV/2022

EN ESTO PERÍODO SE REALIZÓ VISITA DE OBRA Y SE OBSERVÓ QUE YA OBEDECIERON TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOSTÉN A CERRAR DE CADA CABLE PERMANENTE A DE DE CENTRO DE CARGA.

ADICIONALMENTE SE OBSERVÓ QUE YA FUERON EFECTUADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIRECTORIOS DESDE PLANTA DE TRANSFORMACIÓN ALBERTO ESTEBANZAN MUNICIPAL; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERCER NIVEL TIPOS DE 3X300, 3X150 Y DE 3X100 AMP, LA COLOCACIÓN DE LOS ALAMBRES DE MEDICIÓN N.º 10 Y N.º 5 PARA INTERFERENCIA DE CABLEADO AUTOMATIZADO SOBRE PLANCHAS DE COBRE; EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE COBRE Y TERMINALES PARA LA COLOCACIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FÍSICAS.


ING. NÉSTOR TORRES FÉLIX


J. ERNESTO B.
CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220-704

No. 004

FECHA 23/DICIEMBRE/2021

En visita realizada a los OSOs se observó que ya están efectuados los trabajos de suministro e instalación de los centros de carga de 12 y 30 circuitos; el suministro e instalación de los interruptores termomagnéticos de 2x20 y de 1x20 AMP; el suministro e instalación de los conductores de 2x170.

Por último se observa que ya fueron efectuados los trabajos de suministro e instalación de cables para el tendido eléctrico para 1 y 2 conductores de cables monofásicos con cables tipo CL-10 y 12, caso es cuando uso rojo.

9

Mr. Moisés Bernal Felix

Supervisor de obra

CEOTUD-1970