

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN AV. PASEO RAY, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA ✓

Municipio: Cosala ✓

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V. ✓

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0404-2023 ✓

Importe de la Estimación s/IVA

\$307,482.68 ✓

Importe del Contrato s/IVA:

\$1,512,327.89 ✓

No. Estimación:

2 ✓

Tipo Estimación:

Adicional ✓

Periodo del Contrato:

10/04/2023

al 15/05/2023 ✓

Periodo de la Estimación:

26/04/2023

al 10/05/2023 ✓

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

1

P01	PRELIMINARES	23,864.49 ✓
-----	--------------	-------------

P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	2,565.60 ✓
-----	---------------------------	------------

P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	281,052.59 ✓
-----	------------------------------------	--------------

Total Paquete s/IVA:

307,482.68 ✓

Ajuste por Redondeo:

\$0.00 ✓

Total de Estimación s/IVA:

\$307,482.68 ✓

CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

Estimación

26/04/2023 al 10/05/2023

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN AV. PASEO RAY, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0404-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,512,327.89

Periodo del Contrato 10/04/2023 al 15/05/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Adicional

Importe de la Estimación: \$307,482.68

Periodo de la Estimación: 26/04/2023 al 10/05/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance
		Unidad	Volumen	P.U.	Anterior				Por Ejercer		
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES										
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU										
P03055	BANQUETA DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C=150KG/CM2 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, CORTES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,280.00	\$401.58	1,280.00		610.5000	1,890.50	-610.50	\$245,164.59	147.70 %
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.										
GUARN-1	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL TIPO L DE 15 CM CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO PARA LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, CORTES, DESIMBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	800.00	\$448.60	800.00		80.0000	880.00	-80.00	\$35,888.00	110.00 %
Total Partida:										281,052.59	

CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO