

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN AV. PASEO RAY, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0404-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,058,853.71  
Importe del Contrato s/IVA: \$1,512,327.89  
No. Estimación: 1  
Tipo Estimación: Normal  
Periodo del Contrato: 10/04/2023 al 15/05/2023  
Periodo de la Estimación: 10/04/2023 al 25/04/2023

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

1

P01	PRELIMINARES	159,661.96
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	25,656.00
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES	872,902.40
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	633.38

Total Paquete s/IVA: 1,058,853.71

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$1,058,853.71

CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO HZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN AV. PASEO RAY, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0404-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,512,327.89

Periodo del Contrato 10/04/2023 al 15/05/2023

No. Estimación: 1/

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$1,058,853.71

Periodo de la Estimación: 10/04/2023 al 25/04/2023

Clave	Descripción	Unidad	Volumen	P.U.	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
						Anterior	Estimación	Estimaciones			
P01	PRELIMINARES										
P01S05	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA										
PU001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA ESTABLECER EJES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,280.00	\$11.94		0.00	1,280.0000	1,280.00	0.00	\$15,283.20	100.00 %
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN										
002	EXCAVACION POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO TIPO	M3	384.00	\$31.23		0.00	384.0000	384.00	0.00	\$11,992.32	100.00 %
P01S70	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P										
PU003	ACARREO AL PRIMER KM DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DE DEMOLICIONES, PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIO SUELTO	M3	384.00	\$31.40		0.00	384.0000	384.00	0.00	\$12,057.60	100.00 %
PU004	SOBRE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DE DEMOLICIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA MEDIDO SUELTO, KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/K	1,152.00	\$6.75		0.00	1,152.0000	1,152.00	0.00	\$7,776.00	100.00 %
P01S74	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O CON MATERIAL (										
P01S74C011	RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	384.00	\$130.46		0.00	288.1600	288.16	95.84	\$37,593.35	75.04 %
P01S87	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES										
P01S87C083	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	384.00	\$200.10		0.00	374.6100	374.61	9.39	\$74,959.46	97.55 %
Total Partida:										159,661.93	

CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
JEFE DEPTO. SUP. DE SIG. Y ZONA CE

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

## Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN AV. PASEO RAY, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0404-2023/

Importe del Contrato s/IVA \$1,512,327.89

Periodo del Contrato 10/04/2023 al 15/05/2023

No. Estimación: 1/

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$1,058,853.71

Periodo de la Estimación: 10/04/2023 al 25/04/2023

Clave	Descripción	Contrato			Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
		Unidad	Volumen	P.U.	Anterior						
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS										
P15S07	PINTURA										
SN-01	PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICIONES Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	ML	800.00	\$32.07	0.00		800.0000	800.00	0.00	\$25,656.00	100.00 %
										Total Partida:	
										25,656.00	
P30	BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES										
P30S03	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU										
P03055	BANQUETA DE 12 CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F&#180;C=150KG/CM2 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO ESCOBILLADO, CORTES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	1,280.00	\$401.58	0.00		1,280.0000	1,280.00	0.00	\$514,022.40	100.00 %
P30S10	GUARNICIONES DE CONCRETO.										
GUARN-1	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL TIPO L DE 15 CM CON CONCRETO F&#180;C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO PARA LOSAS DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA, ACABADO CON VOLTEADOR, CORTES, DESIMBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	800.00	\$448.60	0.00		800.0000	800.00	0.00	\$358,880.00	100.00 %
										Total Partida:	
										872,902.40	
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL										
P34S05	COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN										
P34S05C004	BANDA AMARILLA PREVENTIVA PARA DELIMITACION DE OBRAS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	222.24	\$2.85	0.00		222.2400	222.24	0.00	\$633.38	100.00 %
										Total Partida:	
										633.38	

CONSTRUCTORA MAJOLVA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA  
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA  
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN ZONA CENTRO