



<div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div> <div>MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div> <div><div>AHOME MUNICIPIO DE SINALOA 2001-2024</div></div>				FINIQUITO							
				HOJA	1						
				DE	5						
OBRA:	(142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO, FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023				
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.				
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023						AL		18 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA:	18/10/2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E. 3	E.2	TOTALES					
1	REHABILITACION DE PARQUE CULIACAN										
1.1	ANDADORES										
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA EN CONSTRUCCIÓN	M2	179.64	150.60	N/A	150.60	29.04	\$14.85	\$431.24		
1.1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B", DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	17.96	12.55	N/A	12.55	5.41	\$306.52	\$1,658.27		
1.1.1.3	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE "MATERIAL BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA, ACARREOS, PUESTA EN CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	30.03	29.37	N/A	29.37	0.66	\$447.27	\$295.20		
1.1.1.4	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE TUCURUGUAY", INCLUYE: EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA, ACARREOS, PUESTA EN CEPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	15.01	15.67	N/A	15.67	-0.66	\$730.96	-\$482.43		



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



*Veronica I. Pina Roman*  
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.  
VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN  
CONTRATISTA

REVISA

*Valenzuela Diego*  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

*Edman Burgos*  
ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div></div> <div>MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div> <div></div>		FINIQUITO							
		HOJA	2						
		DE	5						
OBRA:	(142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO, FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023						
		CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.						
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023		AL		FECHA:	18/10/2023				
		18 DE OCTUBRE DE 2023							
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 3	E.2	TOTALES			
1.1.1.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL INERTE "BALASTRE FINO GRADUADO", INCLUYE: HUMECTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	23.10	22.59	N/A	22.59	0.51	\$153.26	\$78.17
1.1.1.6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO "TUCURUGUAY", INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A 20 MTS DE DISTANCIA, HUMECTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	12.32	12.05	N/A	12.05	0.27	\$153.26	\$41.38
1.1.1.7	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	23.35	16.32	N/A	16.32	7.03	\$153.26	\$1,077.42
1.1.1.8	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA.	M3	23.35	12.55	N/A	12.55	10.8	\$196.83	\$2,125.76
				SUBTOTAL DE			TRABAJOS PRELIMINARES		\$5,225.01
1.1.2	DALAS, CASTILLOS Y DENTELLONES								
1.1.2.1	DENTELLÓN DE CONCRETO DE 15X30 CMS. ARMADO CON ARMEX 15X30-4 CORTADO A LA MITAD EN FORMA DE GRAPA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM, REV +/- 8 CMS. TERMINADO TERMINADO BOLEADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	256.64	251.00	N/A	251.00	5.64	\$618.95	\$3,490.88
				SUBTOTAL DE			DALAS, CASTILLOS Y DENTELLONES		\$3,490.88
1.1.3	LIMPIEZA GENERAL								
1.1.3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	179.64	700.00	N/A	700.00	-520.36	\$16.63	-\$8,653.60
				SUBTOTAL DE			LIMPIEZA GENERAL		-\$8,653.60

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

VERONICA ISABEL PIRA ROMAN  
CONTRATISTA



REVISÓ

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME</div>		FINIQUITO	
								HOJA	3
								DE	5
OBRA:	(142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO, FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023						
		CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.						
		PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 18 DE OCTUBRE DE 2023						FECHA:	18/10/2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 3	E. 2	TOTALES			
1.2	MOBILIARIO URBANO								
1.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.2.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA EN CONSTRUCCIÓN	M2	15.00	15	N/A	15.00	0	\$14.85	\$0.00
1.2.1.2	REUBICACION DE BANCAS METÁLICA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE MUERTO DE CONCRETO, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, ACARREO DE LA BANCA A LUGAR DE REUBICACIÓN E INSTALACIÓN, EXCAVACION Y MUERTO DE CONCRETO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	PZA	1.00	1	N/A	1.00	0	\$4,077.91	\$0.00
1.2.1.3	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE BANCA DE PERFILES ESTRUCTURALES, INCLUYE: EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE DADO DE ANCLAJE Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN A LUGAR INDICADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMEINTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	3.00	3	N/A	3.00	0	\$1,281.00	\$0.00
1.2.1.4	PINTURA DE BANCA EXISTENTE MONOPARK, INCLUYE: RASPADO Y RETIRO DE OXIDO CON ESTOPA IMPREGNADA DE THINNER PARA ELIMINAR IMPUREZAS Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	1	N/A	1.00	0	\$1,683.59	\$0.00
SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES									\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

*Veronica F. Piña Roman*

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.  
VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN  
CONTRATISTA

REVISAR

*Valenzuela Diego*

ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ

RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

*Adrian Burgos*

ING. OOMAN RACHETH BURGOS DELGADO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO				
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	4			
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	5			
OBRA:	(142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO, FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023			
							CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023							FECHA:		18/10/2023		
AL 18 DE OCTUBRE DE 2023											
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E. 3	E. 2	TOTALES					
1.2.2	MOBILIARIO										
1.2.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASURERO 1BOT16 INCLUYE: EXCAVACION, MUERTO DE CONCRETO, TAQUETES HILTY, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	2	N/A	2.00	0	\$8,274.57		\$0.00	
1.2.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA MONOPARK MP-BENCH-011 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, TALADRADO, TAQUETES Y PIJAS HILTI DE 3/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	3.00	3	N/A	3.00	0	\$11,230.34		\$0.00	
SUBTOTAL DE MOBILIARIO										\$0.00	
1.3	BEBEDEROS										
1.3.1	ESTRUCTURA										
1.3.1.1	REHABILITACIÓN DE BEBEDERO TIPO PIRAMIDAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, COBLE DE CPVC CON INSERTO DE COBRE DE 1/2", NIPLE Y COBLE GALVANIZADO DE 1/2" DE 10 CMS. LLAVE DE PASO SOLDABLE DE BRONCE DE 1/2" Y TAPÓN GALVANIZADO DE 1/2" PERFORADO, CINTA TEFLÓN Y RESANE CON MEZCLA MORTERO ARENA PROP 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	2	N/A	2.00	0	\$571.17		\$0.00	



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

CONFORME

*Verónica Isabel Piña Roman*  
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.  
VERÓNICA ISABEL PIÑA ROMAN  
CONTRATISTA

REVISÓ

*Valenzuela Diego*  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

*Adrian Burgos*  
ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div><div>AHOME</div><div>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div><div>2021-2024</div></div>							FINIQUITO		
							HOJA	5	
							DE	5	
OBRA:	(142AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO "CULIACAN", UBICADO ENTRE CALLES PARQUE NACIONAL Y PARQUE MEXICO, FRACC. EL PARQUE, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	FAISMUN-EPM-142CP-143CP-144CP-AH-2023	
							CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 18 DE OCTUBRE DE 2023							FECHA:	18/10/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 3	E. 2	TOTALES			
1.3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE A BASE DE PVC RÍGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA DE VINIL DE 15X30 CON LA LEYENDA SEGÚN PROGRAMA FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	1	N/A	1.00	0	\$472.36	\$0.00
SUBTOTAL DE ESTRUCTURA							\$0.00		
SUBTOTAL DE REHABILITACION DE PARQUE CULIACAN							\$62.29		
I.V.A. (16%)							\$9.97		
TOTAL:							\$72.26		
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:							\$312,847.24		
INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:							\$312,774.98		
SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:							\$72.26		



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

*Verónica Piña Roman*  
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.  
VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN  
CONTRATISTA

REVISA

*Valenzuela Diego*  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
PRESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

*Adrian Burgos*  
ING. ADRIAN RACHETH BURGOS BELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS