



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:

17 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

27 DE MARZO DE 2022.

| NUMERO DE OBRA | DESCRIPCION: | MUNICIPIO | TIPO DE RECURSO | IMPORTE DEL PRESUPUESTO | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|----------------------|--|-----------|--------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------------------|
| 723 | REPARACION DE SOCAVON CARR: LA CRUZ - POTRERILLO DEL NOROTE | ELOTA | ESTATAL | \$82,409.81 | \$82,409.81 | \$82,409.81 | \$0.00 | 100 | 100 |