
		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINQUITO			
						HOJA	1		
						DE	2		
OBRA:	(073AH23PR) REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD OLAS ALTAS, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-SAL-073PR-074PR-PAP-106CP-110CP-AH-2023		
						CONTRATISTA:	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.		
						FECHA:		06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
PERIODO DEL :		08 DE AGOSTO DE 2023		AL		06 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E	TOTALES			
✓ 1	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO								
✓ 1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
✓ 1.1.1	DEMOLICIÓN DE APLANADOS A MANO CON HACHA, CINCEL Y MARRO, INCLUYE:MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	✓ M2	✓ 99.64	✓ 87.69	0.00	✓ 87.69	✓ 11.95	✓ \$44.91	✓ \$536.67
✓ 1.1.2	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CARRETILLA A 20 MTS DE DISTANCIA PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: AMONTONAMIENTO.	✓ M3	✓ 3.29	✓ 2.63	0.00	✓ 2.63	✓ 0.66	✓ \$134.72	✓ \$88.92
✓ 1.1.3	CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA A 10 KMS DE DISTANCIA EN TERRENO PLANO, INCLUYE: SELECCIÓN DE BANCO DE DESCARGA Y REGALÍAS POR RECEPCIÓN	✓ M3	✓ 3.29	✓ 2.63	0.00	✓ 2.63	✓ 0.66	✓ \$246.00	✓ \$162.36
SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES									✓ \$787.95
✓ 1.2	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS								
✓ 1.2.1	APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, INCLUYE: EXTRACCIÓN Y CARGA DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	✓ M2	✓ 99.64	✓ 87.69	0.00	✓ 87.69	✓ 11.95	✓ \$259.69	✓ \$3,103.30
✓ 1.2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR VINÍLICO A DOS MANOS EN SUPERFICIE ACABADO FINO A PULIDO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	✓ M2	✓ 99.64	✓ 87.69	0.00	✓ 87.69	✓ 11.95	✓ \$40.55	✓ \$484.57
✓ 1.2.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA BERELINTE 7 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ESTOPA DE COLOR BLANCO, BROCHA, DILUIDA, ANDAMIOS, MOVER Y PROTEGER CON HULE NEGRO DE PISO Y MUEBLES Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	✓ M2	✓ 209.85	✓ 231.58	0.00	✓ 231.58	✓ -21.73	✓ \$80.85	✓ -\$1,756.87
SUBTOTAL DE RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS									✓ \$1,831.00
✓ 1.3	CANCELERIA								
✓ 1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE 0.88X1.92 A 0.88X1.99 MTS METÁLICO DE PERFIL M-300 (128), INCLUYE: SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	✓ PZA	✓ 3.00	✓ 3.00	0.00	✓ 3.00	✓ 0.00	✓ \$1,668.93	✓ \$0.00
✓ 1.3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN CANCELERÍA, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTIICORROSIVO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	✓ M2	✓ 60.90	✓ 54.97	0.00	✓ 54.97	✓ 5.93	✓ \$134.05	✓ \$794.92
✓ 1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA DE 1.25X0.95 MTS DE SECCIÓN FIBROCEMENTO TIPO MAZATLÁN DE LA MISMA CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: RETIRAR DE EXISTENTE, CORTES, DESCLAVAR, Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO	✓ PZA	✓ 2.00	✓ 2.00	0.00	✓ 2.00	✓ 0.00	✓ \$1,469.29	✓ \$0.00
SUBTOTAL DE CANCELERIA									✓ \$794.92


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MARCO ANTONIO AQUIRRE CHAO
 FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.

REVISAR

 ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

 ARO. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME										FINQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA	2
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE	2
OBRA:	(073AH23PR) REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD OLAS ALTAS, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA.							CONTRATO:	FAISMUN-SAL-073PR-074PR-PAP-106CP-110CP-AH-2023		
								CONTRATISTA:	FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL: 08 DE AGOSTO DE 2023								AL: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023		FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E2	E	TOTALES					
1.4	LIMPIEZA GENERAL										
1.4.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INTERIOR Y EXTERIOR RETIRANDO, DESECHOS DE PINTURA Y MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON ESCOBA, TRAPEADOR, AGUA, JABÓN Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA AL ÁREA OPERATIVA	M2	175.71	198.45	0.00	198.45	-22.74	\$2.43	-\$55.26		
SUBTOTAL DE LIMPIEZA GENERAL									-\$55.26		
SUBTOTAL DE REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO									\$3,358.61		
IVA:									\$537.38		
TOTAL:									\$3,895.99		
MONTO CONTRATADO DE LA OBRA:									\$80,208.99		
MONTO EJERCIDO:									\$76,313.00		
SALDO NO EJERCIDO:									\$3,895.99		



CONFIRME

MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO
FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V.

REVISAR

Valenzuela Diego
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

ARQ. JESUS ERNESTO CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS