



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE CUENTA
ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES)

OBRA:	ORIGEN DEL RECURSO	FECHA ACTUAL
(106AH23CP) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO VIRREYES, EN LOS MOCHIS, FRACC. VIRREYES, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023); APROBADOS POR TESORERIA MUNICIPAL, MEDIANTE OFICIO NUM. FAISMUN-106/2023 CON FECHA 26 DE MAYO DE 2023; OBRAS AUTORIZADAS POR EL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, EN LA SESION CELEBRADA EL 26 DE MAYO DE 2023-INCLUIDAS EN EL POA CON NUM O-338, APROBADAS PARA SU EJECUCION CON EL NUM DE OFICIO PRES/17/2023, CON FECHA 26 DE MAYO DE 2023	02/09/2023

IMPORTE DE CONTRATO	\$699,293.78	ANTICIPO DE CONTRATO	\$244,752.83	CONTRATO NO.	FAISMUN-SAL-073PR-074PR-PAP-106CP-110CP-AH-2023
				PERIODO DE CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	08 DE AGOSTO DEL 2023 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
				26	

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
					A.S.E. 2%	O.I.C 1%		
EST. NO. 1(UNO) (074AH23PR)	DEL:	08 DE AGOSTO DE 2023	\$73,948.07	\$36,029.49	\$1,274.97	\$637.48	\$37,941.94	\$36,006.13
	AL:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
EST. NO. 2(DOS) (073AH23PR)	DEL:	08 DE AGOSTO DE 2023	\$76,313.00	\$28,073.15	\$1,315.74	\$657.87	\$30,046.76	\$46,266.24
	AL:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
EST. NO. 3(TRES) (106AH23CP)	DEL:	08 DE AGOSTO DE 2023	\$154,501.41	\$54,075.49	\$2,663.82	\$1,331.91	\$58,071.22	\$96,430.19
	AL:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2023						

TOTALES:	\$304,762.48	\$118,178.13	\$5,254.53	\$2,627.26	\$126,059.92	\$178,702.56
----------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

CONFORME	SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR:	\$394,531.30	REVISAR	ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:	\$126,574.70	AUTORIZA
FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A. DE C.V. MARCO ANTONIO AGUIRRE CHAO CONTRATISTA		ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ RESIDENTE DE OBRA		ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		

SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS