

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Fondo de Aportaciones Múltiples
2022 Nivel Básica.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA:

Primaria Solidaridad.

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

25DPR1895I

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido

LOCALIDAD: Culiacán Rosales

MUNICIPIO: Culiacán.

TIPO DE OBRA:

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220694

No. 001

FECHA 19/Agosto/2022

Con esta fecha se hace apertura de bitácora para la obra "Rehabilitación general, Red Secundaria y alimentación eléctrica en primaria Solidaridad ubicada en Culiacán Rosales, Mpio de Culiacán, Estado de Sinaloa"

Datos generales:

- No. de obra: 220694
- Monto de la obra: \$ 1,486,566.34
- No. de Contrato: ISIFE-FAMI-ADE-EPR-168-2022
- Oficio de autorización: SAF-AGE-DIB/2022
- Fecha contrato: 12/Agosto/2022
- Periodo de contrato: 19/Ago/2022 al 16/Nov/2022

El contratista a cargo de la obra es la empresa XV Electricoconstrucciones SA de CV.



Contratista



Supervisor


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220694 No. 002
FECHA 19/Agosto/2022


Con esta fecha se inician los trabajos de la Red de Baja Tensión, se trabajó en excavaciones de registro a registro y se colocaron los tubos de Poliflex después se procedió a rellenarse la excavación previamente abierta.

24/Agosto/2022

Con esta fecha se observa avance en la terminación de la Red de Baja Tensión, colocándose los registros y los sistemas de tierra. También se dio inicio a los trabajos de Alumbrado en Módulo A, comenzando con los retiros de tubería en mal estado y retiro de instalaciones de Salidas de Fuerza 220.



Contratista


Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220694


No. 003

FECHA 29 / Agosto / 2022


Con esta fecha se observan trabajos de cableado entre registros, a base de cable 2+1 cal. 1/0. También se encuentran trabajando en la colocación de las salidas de alimentación eléctrica de aires acondicionados en aulas.

01 / septiembre / 2022

Con esta fecha se trabajan en los retiros de tubería galvanizada en mal estado, en el Módulo B, se observa la colocación de tubería galvanizada de 2" para darle continuidad a la Red de Baja Tensión entre los registros, por lo que fue necesario pasarse por encima de los Módulos.



Contratista.



Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220694


No. 004

FECHA 06/ septiembre /2022


Con esta fecha se observan los trabajos de suministro e instalación de salidas de alimentación eléctrica de aires acondicionados en aulas del Módulo B. Y se inicia en los retiros de tubería galvanizada en mal estado del Módulo C.

12/ septiembre /2022

Con esta fecha se trabaja en el suministro e instalación de salida de alimentación eléctrica de aires acondicionados en el Módulo C. Se trabaja también en los retiros de tubería galvanizada en mal estado del Módulo D.



Contratista



Supervisor


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220694 No. 005
FECHA 19/Septiembre/2022


Con esta fecha se trabaja en la colocación de las salidas de alimentación eléctrica de aires acondicionados en las Aulas del Módulo D, se retiran las tuberías en mal estado de las aulas del Módulo E.

22/septiembre/2022

Con esta fecha se trabaja en la colocación de las salidas de alimentación de aires acondicionados en el Módulo E. Se observa la colocación de 2 mini-Splits en el Módulo A, 2 minisplits en el Módulo B, y 2 minisplits en el Módulo C.



Contratista



Supervisor