

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220613 No. 001  
FECHA 27-JUN-2022

Rehabilitación eléctrica en  
modulos, Baja tensión en  
Primaria Jose, Ma. Morelos,  
ubicada en Ahome, municipio  
de Ahome, Estado de Sinaloa.

Contrato:


LSLFE-FAM-ADE-EPR-125-2022


Fecha de contrato.

27-JUNIO-22 a) 25-AGO-2022

Monto de contrato:

\$ 1,573,241.30

  
Contratista


  
Sandro Castro Madari  
Supervisor.

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220613 No. 002  
FECHA 28-JUN-22 al 05-JUL-22

inicio de trabajos en excavaciones de zanjas para suministro de tubería de 2" para la alimentación de red secundario a edificio "A", "B", "C", "D" y "E" a la vez la colocación de registros prefabricados de 50x80 y 40x40 y a la vez la subida de registro a tablero de cada modelo

inicio de creación de base de tablero I-line y a la vez el alimentador a sub-estación.




Sandra Castro Madero  
SUPERVISOR

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220613 No. 003  
FECHA 06-JUL-22 a/ 09-JUL-22

se genera la instalacion de  
tablero I-LINE y a su vez  
se inicio la colocacion de  
tableros en cada modelo  
de diferentes capacidades  
asi como la canalizacion  
de toberia galvanizada para  
las salida de alac de  
cada modelo.

inicio a la vez la canalizaci  
on de las salidas electr  
cas de alumbrado y contacto  
de modelo "c" y "D" 4


 Sandro Castro Madro  
Contratista Supervisor

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220613 No. 004  
FECHA 10-JUL-22 al 13-JUL-22

se inicia el cableado general de sub-estacion a tablero principal de cada modulo.

se genera la colocacion de interruptores principales de cada modulo, donde se colocan 1 pra de 300 amp 3 pra de 100 amp y 3 pra de 125 amp pero empresa cobrara 6 pra de 100 amp solventando el costo del interrupter para no hacer un precio extraordinario por falta de monto al contrato. inicio de cableado int. aula e inicio de colocacion de bomba en baños.

  
Contrator

Sandra Castro Malden

Supervis

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220613 No. 005  
FECHA 14-JUL-22 al 15-JUL-22

inicio a la colocacion de lamparas  
en edificio "C" y "D"

empleado solicita la revision de  
estimacion N. 1 para pago

se genera revision y  
aprobacion de trabajos para  
pago estimacion 1

4

  
contratista

Sandra Castro Malden  
Supervisor