
 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div>		MUNICIPIO DE AHOMÉ		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA		 <div>AHOME</div>		FINICUITO	
								HOJA	1
								DE	13
OBRA:	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMDIS), UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ESQUINA CON AV. 10 DE MAYO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-010-23		
						CONTRATISTA:	EIN INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 02 DE MAYO DE 2023						AL	29 DE MAYO DE 2023		FECHA: 29 DE MAYO DE 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1 UNICA	TOTALES				
	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMDIS), UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ESQUINA CON AV. 10 DE MAYO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA								
1	REHABILITACIÓN DE OFICINAS IMDIS								
1	DEMOLICIONES Y CORTES								
1.1	CORTE Y DEMOLICION DE RAMPA DE ESTACIONAMIENTO EN FACHADA PARA PISO DE CONCRETO NUEVO EN AREA DE DISCAPACITADOS, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DE ESCOMBROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	M2	17.04	16.56	16.56	0.48	\$326.85	\$156.89	
1.2	DEMOLICION DE RAMPA DE DISCAPACITADOS PEATONAL EN FACHADA INTERIOR, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DE ESCOMBROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$3,287.68	\$0.00	
						SUBTOTAL DEMOLICIONES Y CORTES		\$156.89	
2	ACABADOS								
2.1	ENJARRE CON MORTERO EN PROPORCIÓN 1:3 EN MUROS EXTERIORES DE FACHADA Y MUROS POSTERIORES CON ACABADO TIPO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PICADO DE MUROS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	M2	112.40	99.47	99.47	12.93	\$477.88	\$6,178.99	

CONFORME

C. Juan Antonio Castillo Valenzuela  
EIN INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISADO

ARQ. MIGUEL ANGELEAULLA REYES  
RESIDENTE DE OBRAS

AUTORIZADO

ARQ. JESUS ERNESTO RAMA CASTILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	2
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	13
OBRA:	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMDIS), UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ESQUINA CON AV. 10 DE MAYO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-010-23		
						CONTRATISTA:	EIN INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL :						02 DE MAYO DE 2023	AL	29 DE MAYO DE 2023	FECHA: 29 DE MAYO DE 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1 UNICA	TOTALES				
2.2	TAPADERAS DE REGISTROS SANITARIOS DE 60 X 40, INCLUYE: ESTRUCTURA, COLADO DE TAPADERAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	PZA	3.00	3.00	3.00	0.00	\$1,786.53	\$0.00	
2.3	ENJARRE DE MURO DE MUFAS CON ACABADO TIPO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PICADO DE MUROS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	M2	8.15	9.15	9.15	-1.00	\$477.88	-\$477.88	
						SUBTOTAL ACABADOS		\$5,701.11	
2.4	RAMPA DE DISCAPACITADOS DE 1.20 X 5.50								
2.4.1	PRELIMINARES								
2.4.1.1	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	6.60	6.73	6.73	-0.13	\$12.80	-\$1.66	
2.4.1.2	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) PARA COLOCAR EN RELLENO EN LINEA DE CERCA PERIMETRAL, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	1.65	1.76	1.76	-0.11	\$579.71	-\$63.77	
2.4.1.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO ( BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR RELLENO, INCLUYE; AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	1.65	1.59	1.59	0.06	\$426.58	\$25.60	
2.4.1.4	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.65	1.59	1.59	0.06	\$165.76	\$9.95	
						SUBTOTAL PRELIMINARES		-\$29.88	

CONFORME

C. Juan Antonio Castillo Valenzuela  
EIN INGENIERIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISADO

ARIQ. MIGUEL ANGEL CARANILLAS FAYES  
RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZADO

ARIQ. JESUS CRISTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



FECHA: 29 DE MAYO DE 2023

ARQ. JESUS ENRIQUE TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME CALLE DE LOS PRESIDENTES 2007-2011</div>		FINIQUITO	
						HOJA		4	
						DE		13	
OBRA:	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMDIS), UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ESQUINA CON AV. 10 DE MAYO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-010-23		
						CONTRATISTA:	EIN INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V		
PERIODO DEL : 02 DE MAYO DE 2023						AL		29 DE MAYO DE 2023	
						FECHA:		29 DE MAYO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1 UNICA	TOTALES				
2.4.3.2	PINTURA VINILICA EN MUROS EN EXTERIORES, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE O BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERIA Y CANCELERIA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PUBLICAS.	M2	2.75	11.89	11.89	-9.14	\$115.85	-\$1,058.87	
2.4.3.3	ROTULACION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EXISTENTES SEGÚN NORMA Y MEDIDAS OFICIALES.	PZA	1.00	3.00	3.00	-2.00	\$3,092.09	-\$6,184.18	
2.5	CONTINUACION DE ESCALONES DONDE ESTA RAMPA DE DISCAPACITADOS 1.05 X 3.0 ML, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	PZA	2.00	2.00	2.00	0.00	\$1,980.60	\$0.00	
2.6	ESTACIONAMIENTO PARA AREA DE DISCAPACITADOS EN FRENTE DE EDIFICIO, FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 Y MALLA ELECTROSOLADAD DE 6X6 - 10/10, INCLUYE: CORTE DE CAJA, RELLENO DE 20 CM DE BALASTRE, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	M2	17.04	16.56	15.56	0.48	\$1,247.53	\$598.81	
2.7	CAJILLO DE CANALETA EN MURO EXTERIOR DE FACHADA DONDE ESTA CABLEADO DE VOZ Y DATOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	ML	3.71	3.20	3.20	0.51	\$1,258.99	\$642.05	

CONFORME

C. Juan Antonio Castillo Valenzuela  
E INGENIERIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISADO

ARIQ. MIGUEL ANGEL CABANILLOS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

ARIQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



FINIQUITO

HOJA

5

DE

13

OBRA: TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMDIS), UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ESQUINA CON AV. 10 DE MAYO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO: CONT-SOPUE-DOP-010-23

CONTRATISTA: EIN INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

PERIODO DEL: 02 DE MAYO DE 2023

AL

29 DE MAYO DE 2023

FECHA: 29 DE MAYO DE 2023

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				EI ÚNICA	TOTALES			
2.8	OCULTAR TUBERIA ELÉCTRICA EN MURO EXTERIOR DE FACHADA, INCLUYE: MATERIALES, RANURADO DE MURO, COLOCACION DE TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$1,480.93	\$0.00
					SUBTOTAL ACABADOS			-\$5,997.41
3	HERRERIA							
3.1	BARANDAL DE HERRERIA DE 1.0 X 0.90 PINTADO EN TONO BLANCO EN RAMPA DE DISCAPACITADOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION E INSTALACION	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$4,241.46	\$0.00
3.2	BARANDAL DE HERRERIA DE 5.5 X 0.90 PINTADO EN TONO BLANCO EN AREA DE ESCALONES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION E INSTALACION	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$14,030.76	\$0.00
3.3	PROTECCION DE HERRERIA DE 0.8 X 0.91 CON VARILLA LISA REDONDO Y SOLERA INTERMEDIA HORIZONTAL, PINTADO EN TONO BLANCO EN VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION E INSTALACION	PZA	2.00	2.00	2.00	0.00	\$3,022.71	\$0.00
3.4	PROTECCION DE HERRERIA DE 1.79 X 1.90 CON VARILLA LISA REDONDO Y SOLERA INTERMEDIA HORIZONTAL, PINTADO EN TONO BLANCO EN VENTANAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION E INSTALACION	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$12,090.05	\$0.00

CONFORME

C. Juan Antonio Castillo Valenzuela  
EIN INGENIERIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISADO

ARQ. MIGUEL ANGEL CABALLERAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA LASTRU  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME				FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA		6
						DE		13
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								
OBRA:	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMDIS), UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ESQUINA CON AV. 10 DE MAYO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPJE-DOP-010-23	
						CONTRATISTA:	EIN INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL :						02 DE MAYO DE 2023		AL
						29 DE MAYO DE 2023		FECHA:
						29 DE MAYO DE 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	TOTALES			
3.5	PUERTA Y MARCO DE HERRERIA DE 1.0 X 2.10 CON DUELA, PINTADO EN TONO NEGRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FABRICACION E INSTALACION	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$9,372.67	\$0.00
						SUBTOTAL HERRERIA		\$0.00
4	PISO CERAMICO							
4.1	PISO CERAMICO DE .40 X .40 EN ESCALONES Y ZOCLO EN MURO DE ACCESO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	LOTE	1.00	1.00	1.00	0.00	\$2,394.40	\$0.00
						SUBTOTAL PISO CERAMICO		\$0.00
5	PINTURAS VINILICA EN EXTERIORES							
5.1	PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE FACHADAS (2 MANOS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION	M2	120.50	99.47	99.47	21.03	\$80.14	\$1,685.34
						SUBTOTAL PINTURA VINILICA EN EXTERIORES		\$1,685.34
6	PLOMERIA							
6.1	CAMBIO DE POSICION DE MEDIDOR DE AGUA CON CONVERSION A CPVC Y CON 1 LLAVE DE JARDIN PEGADO EN MURO DE FACHADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$4,103.57	\$0.00
						SUBTOTAL PLOMERIA		\$0.00
7	LOGOTIPOS Y LETRAS							
7.1	ELABORACION DE LETRERO ROTULADO SOBRE PARED DE FACHADA.	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$1,644.97	\$0.00
						SUBTOTAL LOGOTIPOS Y LETRAS		\$0.00
8	CARPINTERIA							

CONFIRME

C. Juan Antonio Castillo Valenzuela  
EIN INGENIERIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MIGUEL ANGEL CEBANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO LÓPEZ CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	7
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	13
OBRA:	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMDIS), UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ESQUINA CON AV. 10 DE MAYO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-010-23	
						CONTRATISTA:	EIN INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL :			02 DE MAYO DE 2023		AL	29 DE MAYO DE 2023		FECHA: 29 DE MAYO DE 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	TOTALES			
8.1	PINTURA EN PUERTAS Y MARCOS EN TONO CHOCOLATE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN E INSTALACION	PZA	5.00	5.00	5.00	0.00	\$2,251.53	\$0.00
8.2	CHAPA BOLA CON LLAVE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.00	4.00	4.00	0.00	\$473.75	\$0.00
8.3	INSTALACION DE GABETAS EN MURO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$1,545.47	\$0.00
						SUBTOTAL CARPINTERIA		\$0.00
9	DEMOLICIONES Y RETIROS							
9.1	DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA EN MODULOS PRINCIPALES Y DETALLADO DE LOS MISMOS PARA QUE QUEDE DESCUBIERTO EL AREA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DE DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	LOT	2.00	2.00	2.00	0.00	\$4,328.92	\$0.00
9.2	INSTALACION DE MARCO Y PUERTA EN ACCESO PRINCIPAL A PASILLO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DE DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$2,609.02	\$0.00
9.3	DEMOLICION DE REPIZA DE TABLAROCA DE 1.35 ML Y DETALLAR MURO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	ML	1.00	1.00	1.00	0.00	\$1,442.83	\$0.00
						SUBTOTAL DEMOLICIONES Y RETIRO		\$0.00

CONFORME

C. Juan Antonio Castillo Valenzuela  
EN INGENIERIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA



DIRECCIÓN DE

REVISADO

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

ARQ. JESUS EHRNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA		 <div>AHOME Cuarto de Gobierno 2021-2024</div>		FINIQUITO	
								HOJA	8
								DE	13
OBRA:	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMDIS), UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ESQUINA CON AV. 10 DE MAYO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-010-23		
						CONTRATISTA:	EIN INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 02 DE MAYO DE 2023						AL	29 DE MAYO DE 2023		FECHA: 29 DE MAYO DE 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA		TOTALES			
10	TABLAROCA								
10.1	DETALLADO DE MURO INTERIOR DE CUARTO DE PATIO CON REDIMIX PARA ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	LOTE	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,451.44	\$0.00
10.2	BARRA REPIZA DE TABLAROCA CON FORMAICA EN PARTE SUPERIOR EN CUARTO DE COMEDOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	ML	2.75	2.75		2.75	0.00	\$2,422.20	\$0.00
10.3	REPIZA DE TABLAROCA PINTADO EN AREA ADMINISTRATIVOS DE 1.45 ML. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	JGC	1.00	1.00		1.00	0.00	\$4,801.87	\$0.00
10.4	REPIZA DE TABLAROCA PINTADO EN AREA ADMINISTRATIVOS DE 1.71 ML EN L, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	JGC	1.00	1.00		1.00	0.00	\$5,360.41	\$0.00
10.5	ESCRITORIO EN L DE 0.60 X 4.90 ML X 0.80 ALTO FABRICADA DE TABLAROCA CON FORMAICA EN TONO GRIS EN PARTE SUPERIOR Y ANGULOS ESQUINEROS EN MODULO ADMINISTRATIVOS PARA 3 PERSONAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	ML	4.90	4.90		4.90	0.00	\$3,028.64	\$0.00

CONFORME

C. Juan Antonio Castillo Valenzuela  
INGENIERIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS



REVISADO

ARIQ. MIGUEL ANGEL CABALLA REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

ARIQ. JESUS ERNESTO TANA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



		MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	9	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	13	
OBRA:	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMDIS), UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ESQUINA CON AV. 10 DE MAYO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-010-23			
						CONTRATISTA:	EIN INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V			
PERIODO DEL :						02 DE MAYO DE 2023	AL	29 DE MAYO DE 2023	FECHA:	29 DE MAYO DE 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1 UNICA		TOTALES				
10.6	REPIZA DE TABLAROCA CON FORMAICA TONO GRIS Y ANGULOS ESQUINEROS PINTADO EN LA PARTE INFERIOR DE BARRA DE ESCRITORIO EN MODULO ADMINISTRATIVOS PARA 3 PERSONAS DE 0.30 X 4.9 ML, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	ML	4.90	4.85		4.85	0.05	\$2,449.91	\$122.50	
10.7	REPIZA DE TABLAROCA CON FORMAICA TONO GRIS Y ANGULOS ESQUINEROS PINTADO EN LA PARTE INFERIOR DE BARRA DE ESCRITORIO EN MODULO DE RECEPCION DE 0.30 X 1.37 ML, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	ML	1.37	1.37		1.37	0.00	\$2,449.91	\$0.00	
10.8	REPIZA DE TABLAROCA CON FORMAICA TONO GRIS Y ANGULOS ESQUINEROS PINTADO EN LA PARTE INFERIOR DE BARRA DE ESCRITORIO EN MODULO ADMINISTRATIVOS PARA 3 PERSONAS DE 0.30 X 3.96 ML, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	ML	3.96	3.96		3.96	0.00	\$2,449.19	\$0.00	
10.9	REPIZA DE TABLAROCA CON FORMAICA TONO GRIS Y ANGULOS ESQUINEROS PINTADO EN LA PARTE INFERIOR DE BARRA DE ESCRITORIO EN MODULO ADMINISTRATIVOS PARA 3 PERSONAS DE 0.30 X 3.45 ML, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	ML	3.45	3.45		3.45	0.00	\$2,449.19	\$0.00	

CONFORME

C. Juan Antonio Castillo Valenzuela  
INGENIERIA ELECTRICA S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

APIQ. MIGUEL ANGEL CARO LLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

APIQ. JESUS ERNESTO TAMAYO LASTHO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA		 <div>AHOME CALLE 10 DE MAYO, LOS MOCHIS SINALOA, S.N.L. 23010</div>		FINIQUITO	
								HOJA	10
								DE	13
OBRA:	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMDIS), UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ESQUINA CON AV. 10 DE MAYO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-010-23		
						CONTRATISTA:	EIN INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V		
PERIODO DEL : 02 DE MAYO DE 2023 AL 29 DE MAYO DE 2023						FECHA: 29 DE MAYO DE 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1 UNICA	TOTALES				
10.10.	REPIZA DE TABLAROCA CON FORMAICA TONO GRIS Y ANGULOS ESQUINEROS PINTADO EN LA PARTE INFERIOR DE BARRA DE ESCRITORIO EN MODULO BAÑO DE 0.30 X 2.6 ML, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	ML	2.60	2.60	2.60	0.00	\$2,449.19	\$0.00	
10.11	MOCHETA DE TABLAROCA CON REFUERZO PARA DEJAR LISTO PARA PODER INSTALAR PUERTA Y MARCO EN ACCESO EN PASILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE OBRA	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$5,772.91	\$0.00	
							SUBTOTAL TABLAROCA	\$122.50	
11	DATOS Y VOZ								
11.1	TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACIÓN DE CIRCUITO VOZ Y DATOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	1.00	1.00	0.00	\$12,275.32	\$0.00	
11.2	SUMINISTRO DE BOBINA DE CABLE UTP 305M DE COBRE CAT6, PANNET, REELEX AZUL, MEJORADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	2.00	2.00	0.00	\$8,614.34	\$0.00	
11.3	SUMINISTRO DE CONECTOR JACK ESTILO 110 CAT 6, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	19.00	17.00	17.00	2.00	\$210.01	\$420.02	
11.4	SUMINISTRO DE PLACA PARED 1 PUERTO KEYSTONE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	17.00	11.00	11.00	6.00	\$72.61	\$435.66	

CONFORME

C. Juan Antonio Castillo Valenzuela  
E INGENIERIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS



REVISADO

ARQ. MIGUEL ANGEL CABRILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

ARQ. JESUS ENRIQUE TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



<div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ</div></div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div><div>MUNICIPIO DE AHOMÉ</div></div>						FINIQUITO		
						HOJA	11	
						DE	13	
OBRA:	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMDIS), UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ESQUINA CON AV. 10 DE MAYO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-010-23	
						CONTRATISTA:	EIN INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL : 02 DE MAYO DE 2023 AL 29 DE MAYO DE 2023						FECHA:	29 DE MAYO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA	TOTALES			
11.5	SECCION T DE PVC AUTOEXTENDIBLE THORSMAN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	10.00	10.00	10.00	0.00	\$71.46	\$0.00
11.6	SUMINISTRO DE CANALETA BLANCA DOS VIAS THORSMAN 48X16X TRAMO 2.5 THORSMAN, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	60.00	60.00	60.00	0.00	\$269.58	\$0.00
11.7	SUMINISTRO DE SECCION L DE PVC THORSMAN PARA CANALETA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	20.00	20.00	20.00	0.00	\$78.66	\$0.00
11.8	SUMINISTRO DE ESQUINERO INTERIOR PVC THORSMAN, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	12.00	12.00	12.00	0.00	\$84.77	\$0.00
11.9	SUMINISTRO DE DERIVACION DE TECHO THORSMAN, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	15.00	15.00	15.00	0.00	\$90.75	\$0.00
11.10	SUMINISTRO DE CAJA CONEXIÓN ELÉCTRICA AUTOEXTENDIBLE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	17.00	17.00	17.00	0.00	\$157.29	\$0.00
11.11	SUMINISTRO DE PLACA PARED 2 PUERTOS KEYSTONE, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	3.00	3.00	-1.00	\$81.64	\$81.64
11.12	SUMINISTRO DE UNION CANALETA THORSMAN, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	15.00	15.00	15.00	0.00	\$71.93	\$0.00

CONFORME

C. Juan Antonio Castillo Valenzuela  
EN INGENIERIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISADO

ARIQ. MIGUEL ANGEL CEBANILLOS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

ARIQ. JESUS EMERSON TAPIA CASTILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 29 DE MAYO DE 2023

ARIQ JESUERNESTO DIAZ CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME							FINQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	13	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	13	
OBRA:	TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (IMDIS), UBICADAS EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ESQUINA CON AV. 10 DE MAYO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-010-23	
							CONTRATISTA:	EIN INGENIERÍA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.	
PERIODO DEL: 02 DE MAYO DE 2023 AL 29 DE MAYO DE 2023							FECHA:	29 DE MAYO DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1 UNICA		TOTALES			
14	LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA EXT. E INTERIOR								
14.1	LIMPIEZA FINA EN AREAS DE TRABAJOS REALIZADOS PARA LA ENTREGA DE OBRA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION	LOTE	1.00	1.00		1.00	0.00	\$8,911.98	\$0.00
SUBTOTAL LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA EXT. E INTERIOR								\$0.00	
SUBTOTAL:								\$560.37	
IVA:								\$89.66	
TOTAL A CANCELAR								\$650.03	
INVERSIÓN DE LA OBRA								\$488,500.50	
INVERSIÓN EJERCIDA:								\$487,850.47	
SALDO NO EJERCIDO:								\$650.03	

CONFIRME

C. Juan Antonio Castillo Valenzuela  
EIN INGENIERIA ELECTRICA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

ARIQ. MIGUEL ANGEL CABANILLA REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

ARIQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS