

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220658

FECHA 16-AGOSTO-2022 No. 001

CON ESTA FECHA SE DA INICIO  
LOS TRABAJOS DE REHABILITACION  
DE RED SECUNDARIA E INSTALACION  
ELECTRICA EN PRIMARIA IENACIO  
ALLENDE.

- SE INICIO CON EL RETIRO DE  
IMPERMEABILIZANTE EN MODULO "A"

- DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO  
EN ZANQUETA DE MODULO "A"

- EXCAVACION A MANO PARA ZAPATAS  
DE ZANQUETA EN MODULO "A"

David Garcia Carranza

*[Signature]*



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220658

No. 002

FECHA 19-AGOSTO-2022

SE RETIRO LUMINARIAS EN MAL  
ESTADO EN MODULO "A" Y "B"

SE EXCAVO EN AZOFA DE BANQUETA  
PARA ZAPATAS DE BANQUETA DE  
MODULO "A"

- SE COLOCACION SALIDAS ELECTRICAS  
EN MODULO "A" Y "B"

- SE COLOCACION LUMINARIAS EN  
MODULO "A" Y "B" Y SALIDAS  
DE CONTACTOS.

SE CONCLUYO CON EL RETIRO DE  
IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO  
EN MODULO "A" Y "B"

SE TRABAJA EN ENTORRILLO EN  
MODULO "B" EN AZOFA

David Garcia Carranza

*[Signature]*



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22001 OBRA No. 220658 No. 003

FECHA 23-AGOSTO-2022

SE COLOCO INTERRUPTOR DE  
TRONOMAGNETICO 3X100 EN MUÑETE  
DE MEDICION.

SE COLOCO CABLE EN RED SE -  
CUNDAÑA DE MUÑETE DE CSVATC DE  
CARGA A BAÑOS Y MODULO "C"

SE COLOCO PLANTILLAS, ZAPATO,  
MUÑETE DE ENGASE EN CIMENTACION  
Y CADENA DE CONCRETO ARMADO

SE PICO MUÑO Y MARQUERINA EN  
MODULO "B"

SE CORTO CONCRETO DE MARQUE-  
CINA EN MAL ESTADO PARA COLOCAR  
GOTERO DE CONCRETO ARMADO.  
EN MODULO "B"

David García Carranza

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22701 OBRA No. 220658 No. 004

FECHA 26-AGOSTO-2022

SE CONCLUYO CON EL ENTONTADO  
EN MODULO "D" Y SE DIO INICIO  
CON EL IMPERMEABILIZANTE.

SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION  
DE TANQUE EN MODULO "A" Y  
MODULO "C".

SE TRABAJA EN EL PULIDO DE  
MUROS Y LOSA DE MANQUECINA -  
EN MODULO "A"

SE PICO Y APLANO MURO CA-  
RETERO DE MODULO "A" LADO  
INTERIO.



David Garcia Carranza



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220658

No. 005

FECHA 30-Agosto-2022

SE CONCLUYO CON CONSTRUCCION  
DE MADQUETZEN MODULO "A"  
Y MODULO "C"

SE CONCLUYO CON EL IMPERMEA-  
BILIZANTE DE MODULO "B"

SE CONCLUYO CON EL ACERCO  
DE MUROS Y MADQUETZEN EN  
MODULO "B"

David Garcia Contreras

