



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 22/12/2022

INICIO:

02 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

04 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
796	CONSERVACION MENOR CARR: EL SALADO - QUILA	CULLACAN	ESTATAL	\$311,600.21	\$311,600.21	\$311,600.21	\$0.00	100	100