



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: **SSS/SO/AD/001/2022**, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y LA EMPRESA ROVICON, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. **ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS**, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD SURUTATO (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA"

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 12:20 horas del día 19 Julio de 2022, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, Sinaloa, la **Ing. Mónica Elena Hernández Pérez**, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la empresa **ROVICON S.A DE C.V.**, representada por el contratista el **C. Arq. Alfredo Leal Nieblas**, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. **SSS/SO/AD/001/2022** firmado por un importe con I.V.A. de **\$ 1,630,135.08 M.N.** (un millón seiscientos treinta mil ciento treinta y cinco pesos 08/100 M.N.)

Plazo de ejecución: 60 días naturales
Fecha de inicio programada: 16 de mayo de 2022
Fecha de inicio real: 16 de mayo de 2022
Fecha de término programada: 14 de julio de 2022
Fecha de entrega real: 14 de julio de 2022

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato correspondiente: durante el desarrollo de las actividades del contrato en referencia se efectuaron las siguientes actividades: demolición de pisos, aplanados y azulejo, fabricación de banquetas y rampas, entortado para recibir piso, suministro e instalación de muebles sanitarios, tarjas, llaves mezcladoras, instalación de lámparas, salida de voz y datos, extractor, fabricación de barras de Durock, suministro e instalación de puertas de madera, suministro y colocación de pisos, zoclo y azulejo, suministro y colocación de puertas de aluminio y cristal, closet de pvc, suministro y colocación de puerta de salida de emergencia, pasamanos, escalera marinera, pintura en muros interiores, exteriores y plafones, rotulación de logotipos, fabricación de cisterna y almacén temporal R.P.B.I., limpieza de la obra.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de **\$ 1,590,520.71 M.N. (Un millón quinientos noventa mil quinientos veinte pesos 71/100 M.N.)**

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

	Importe con I.V.A.
Anticipo	\$ 0.00
Estimación No. 1 (NORMAL)	\$ 337,119.20
Estimación No. 2 (NORMAL)	\$ 424,720.30
Estimación No. 3 (FINIQUITO)	\$ 828,681.21
Total Ejercido:	\$ 1,590,520.71
Saldo	\$ 39,614.37



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSS/SO/AD/001/2022, SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y LA EMPRESA ROVICON, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. **ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS**, CUYO OBJETO DEL CONTRATO ES "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD SURUTATO (ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y PINTURA), BADIRAGUATO, SINALOA"

Anticipo otorgado con I.V.A.: \$ 570,547.28

Amortización de anticipo: \$ 570,547.28

Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de **\$ 39,614.37** (son: treinta y nueve mil seiscientos catorce pesos 37/100 M.N.).


Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -


Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la empresa **ROVICON S.A DE C.V.**, representada por el contratista **C. Arq. Alfredo Leal Nieblas**, manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos con **No. 4082-02736-6**, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-recepción de la misma.

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta con esta fecha, 19 de julio de 2022, el Acta de Extinción del contrato en referencia, en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato correspondiente, manifestando a la empresa **ROVICON S.A DE C.V.**, representada por el contratista **C. Arq. Alfredo Leal Nieblas**, extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

Cierre del acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 12:40 horas del día de su inicio.

**POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**


Ing. Mónica Elena Hernández Pérez
Subdirectora de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa


Arq. Carlos Calvillo Caro
Residente de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa

POR EL CONTRATISTA


Arq. Alfredo Leal Nieblas
ROVICON S.A. DE C.V.
Representante Legal