



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 11/04/2023

INICIO:

30 DE ENERO DE 2023.

TERMINO:

02 DE ABRIL DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
881	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA 16.	VARIOS	ESTATAL	\$15'300,919.03	\$15'300,919.03	\$15'300,815.48	\$103.55	100	100