



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR. EL VERGEL - LAS AGUAMITAS

UBICACION: MUNICIPIO DE NAVOLATO

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91
IMPORTE DE OBRA: \$473,801.02
IMPORTE DE ESTIMACION: \$122,214.26

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022

HOJA 1 DE 1
FECHA: 22/03/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

TRABAJO DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA:	\$122,214.26
SUBTOTAL:	\$122,214.26
TOTAL	\$122,214.26

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ING. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR AL. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



ESTIMACION

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: EL VERGEL - LAS AGUAMITAS
UBICACION: MUNICIPIO DE NAVOLATO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$473,801.02

ESTIMACION No. 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2022

FECHA: 22/03/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4"	M3	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	\$6,240.45	\$0.00
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	\$8,490.38	\$0.00
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	9.20	9.20	0.00	0.00	9.20	\$2,763.47	\$25,423.92
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	11.40	11.40	0.00	0.00	11.40	\$8,490.38	\$96,790.33
								SUMA:	\$122,214.26

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASINI)

ARO. GILBERTO CANACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION