



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

14 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

21 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
674	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA EL VERGEL-LAS AGUAMITAS)	NAVOLATO	ESTATAL	\$473,801.02	\$473,801.02	\$397,302.57	\$76,498.45	100	84