

CON FECHA DEL 17 DE JUNIO DE 2022, SE ABORTA
LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, PARA DAR INICIO A LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, DEL CONTRATO: SSS/SO/AD/008/2022
REFERENTE A LA OBRA " CLAVE SLSSA002252 CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD NAVOLATO
(ALBANIOLTA, INSTALACION ELECTRICAS, PINTURA) NAVOLATO,
SIMBLA", CON PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2022,
AL 15 DE AGOSTO DE 2022.

CONTRATISTA: XV ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Monto CONTRATADO SIN IVA: \$ 1,256,462.44

Monto CONTRATADO CON IVA: \$ 1,457,496.44

ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE DE OBRA:

ARQ. ESMERALDA GARCILLO GARCIA LARA

CED. PROF: 11617864

ASIGNACION DE SUPERVISOR DE OBRA:

ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ AGUIRRE

ARQ. ESMERALDA G. GARCIA LARA
SUPERINTENDENTE

ARQ. EFREN H. RUIZ AGUIRRE
SUPERVISOR SSS

CON FECHA DEL 24 DEL 24 DE JUNIO DE 2022, SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS, DE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS EN CONTRATO DE SALUD DE NAVOLATO, DANDO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN AZOTER, PISO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA

AL INTERIOR, SE INICIO CON EL PINTADO DE RAFOLOS DONDOS, ASI COMO TAMBIEN SE INICIO CON LA REPARACION DE FISURAS EN MUROS.

AL EXTERIOR, SE INICIO CON LA DEMOLICION DE PISO ENTERRADO DE TONIA DESMUEL, ASI COMO TAMBIEN SE INICIO CON LA REPARACION DE GRABAS, ASI COMO SE ESCALON EN DONDOS SE UBICARON PUMPA DE SUMIDA DE OMBRENTA.



DR. EMIGUEL G. GARCIA LARA
SUPERINTENDENTE



DR. ERON H. RUIZ CORDERO
SUPERVISOR SSS

SE INFORMA A LA PRESIDENCIA DE OBRA, CON FECHA DEL 6 DE JULIO DE 2022, DE LA CONTINUACION DE TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD DE NAVOLATO, ENDO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS AL EXTERIOR, ASI COMO DEMOLICION DE CONCRETO PARA PUNTA, Y REPUJO DE CONCRETO

DEBIDO A QUE EL CENTRO DE SALUD CONTINUA CON SUS FUNCIONES NORMALES, EN CUANTO A ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS, SE ACORDO EN CONJUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA, EL DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD, Y SU SEGUIMIENTO, TRABAJAR LOS FINES DE SEMANA, AL INTERIOR, POR LAS MOLESTIAS QUE OCASIONAN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUNTOS EN LAS AREAS. DE TANT MANERA, SE ACORDO TRABAJAR EN LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE MADERA, LOS FINES DE SEMANA, PARA EVITAR DEJAR ALTA SIN PUERTA.

AL EXTERIOR SE INICIO CON LA APLICACION DE PINTURA EN MUROS REPARADOS DE GRIETAS Y FISURAS.

SE HIZO EL PINTADO DE LAMPARAS EN EXTERIOR, Y SE COLOCARON LAMPARAS NUEVAS.



DES. ESMERALDA G. ARCA LARA
SUPERINTENDENTE



DES. EFRAIM H. RUIZ CASAS
SUPERVISOR SSS

CON FECHA DEL 13 DE JULIO DE 2022, SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS, DE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD DE NAVOLATO, DONDO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE PINTURA DE PUERTAS DE MADERA, ASÍ COMO PINTURA DE MUROS INTERIORES.

AL INTERIOR SE HICIERON LAS REPARACIONES EN PLAFONES DE TABLADO CA, DIVIDIENDOSE EN SUSTITUCION DE PIEZAS DANADAS, Y REPARACION DE PLAFON LISO,


EN AREA DE CISTORNA, SE DESMONTÓ BOMBA EXISTENTE, Y SE COLOCÓ BOMBA SUMERGIBLE NUEVA, DE TAL MODO EN AZOTEA, SE SUSTITUYÓ HIDROTERMÁTICO

AL EXTERIOR SE INICIAN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE RAMPA DE SALIDA DE EMERGENCIA, SE CONTINUA CON LA APLICACION DE PINTURA EN MUROS DE FACHADA Y BORDAS. DE TAL MODO SE INICIO LA APLICACION DE PINTURA DE ESMALES EN ALEROS TUBULAR DE FACHADA PRINCIPAL, ASÍ COMO DE PROTECCIONES DE MANGRUPA EN AZOTEA, Y ESCALERA MARIMERA.

SE REALIZÓ COLADO DE PISO ESTAMPADO EN BANQUETA DE PATIO.

SE INICIAN LOS TRABAJOS PARA RPBI, INICIANDO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y HABILITADO DE ACERO.


IRMA ESTRELLA G. GARCÍA LARA


ARON H. RUIZ CUEVAS

CON FOCAH DEL 18 DE JULIO DE 2022, SE INFORMA A LA PRESIDENCIA DE OBRAS, DE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD DE NAVOLATO, DONDE SIGUIENDO A LOS TRABAJOS DE FPBI, SE REALIZO COLADO DE LON, Y SE INICIO LEVANTAMIENTO DE MUROS A BASE DE PORTLAND Y OROQUE, ASI COMO TAMBIEN SE HICIERON TRABAJOS DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS. EN CISTERNA, SE TERMINARON TRABAJOS DE COLOCACION DE BOMBAS E HIDROPNEUMATICO. EN PAMPA DE SALIDA DE EMERGENCIA, SE COLOCARON LAS PALLAMANOS DE ACERO INOXIDABLE, Y SE REPARARON LAS PALLAMANOS EN PAMPA DE ACCESO PRINCIPAL.

SE INICIARON LOS TRABAJOS EN AREA DE ESTABILIZACION APOYANDO CON EL TRASLADO DEL MOBILIARIO EXISTENTE, SE INICIARON CON LAS PALLAMAS PARA DESCRIPION SANITARIAS, ASI COMO PARA LA ALIMENTACION HIDRAULICA.

EN AREA DE COMPRESOR PARA CONSULTORIO DENTAL, SE OCULTO TUBERIA SANITARIA DE 2", PARA EVITAR QUE SEA APARENTE.

SE COLOCO LAMINA GALVANIZADA EN TEJUMBRO DE UNADORO.



DR. ESMORANDA G. GARCIA LARA
SUPERINTENDENTE.



DR. OSCAR H. PULIDO
SUPERVISOR SSS

CON FECHA DEL 02 DE AGOSTO DE 2022, SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS, DE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS EN CONTRA DE SALUD DE NAVOZATO, DANDO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS EN AREA DE RPBI, TERMINANDO EL LANTEAMIENTO DE MUROS Y LOJA, DANDO INICIO A LOS TRABAJOS DE PINTURA Y COLOCACION DE IMPOR UN LOJA DE RPBI.

EN AREA DE ESTERILIZACION SE CONTINUARON CON LOS TRABAJOS, SE REALIZO LA BARBA Y SE REVISADO DE AZULADO BLANCO, SE COLOCARON LAS PUERTAS DE ALUMINIO CON PVC COLOR BLANCO.

SE COLOCARON LOS LETREROS EN LAS AREAS DEL CONTRA DE SALUD, SUSTITUYENDO UN OXIDANTOS, Y REFORZANDO Y PINTANDO LOS DETALLES QUE SUBSISTEN AL RETIRAR LOS LETREROS.

SE TERMINO DE PINTAR EN SU TOTALIDAD EL EXTERIOR, Y SE COLOCARON LOS LOGOTIPOS EN LA FACADADA PRINCIPAL, ASI COMO TAMBIEN SE COLOCARON SIMBOLOS DE DUCAPLACIONES EN PAMPAS. AL EXTERIOR, SE PINTARON BANDERILLAS EN BANDERITA EXTERIOR, ASI COMO SIMBOLOS DE PAMPAS EXTERIORES. SE COLOCÓ CESPED EN JARDINERA EXTERIOR.



ARQ. EMERSON G. ORTEGA LUNA.



ARQ. ORFIN A. RUIZ AGUIAR

CON FECHA DEL 11 DE AGOSTO DE 2022, SE INFORMA A LA PRESIDENCIA DE OBRAS, SOBRE CONTINUACION DE LOS TRABAJOS UN CENTRO DE SALUD DE NIÑOLATO, DANDO SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS AL EXTERIOR.

AL INTERIOR SE INICIO CON LA COLOCACION DE CONECTORES PARA TOMAS DE INTERNET, CON TAPAS, Y SE CANALIZAN TODAS LAS TOMAS DE VOZ Y DATOS.

AL INTERIOR, EN BAÑOS, SE HIZO LIMPIEZA DE PISOS Y CUBIERTAS DE LAMINADO, MEDIANTE LA APLICACION DE LÍQUIDOS PARA QUITAR SAREO Y MANCHAS DE ÓXIDO. SE HICIERON REPARACIONES DE MUEBLOS SANITARIOS MEDIANTE EL CAMBIO DE HORRERES EN WC Y MINITORIO.



Dra. Esmeralda B. Arce Lora



Arq. Efraim H. Rizo Lora

CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DE 2022, SE INFORMÓ A LA RESIDENCIA DE OBRA, DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD DE MAYOLATO, DANDO POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EN PROGRESO, Y REVISANDO LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PERSIANAS EN VENTANAS, ASÍ COMO DANDO FOTOCOPIAS DE PINTURA EN ZONAS CON DETERIORO.

COMO ULTIMO TRABAJO, SE SUPLENIO LA COLOCACIÓN DE LETREROS FALTANTES, Y SE HIZO LA FUNCION COMPLETA DEL CENTRO DE SALUD.



ARMO GARCIA G. GARCIA LUNA



ARMO GARCIA H. RUIZ LUNA