



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

CONTRATISTA:

KAOSSEL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: AV. GUADALUPE VICTORIA #3290 FRACC.
LOMA LINDA

R.F.C.
KCO080718CZA

FECHA

25/07/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22205	No. DE OBRA:	220631	C.C.T.	25DPR0470X	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1 LIC. BENITO JUAREZ			LOCALIDAD:	CULIACAN	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE MODULO "A" CON IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1 LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$454,938.23
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$159,228.38
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$454,938.23

OBRA

IMPORTE


REHABILITACION DE MODULO "A" \$ 275,601.63

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 275,601.63

SUB TOTAL= \$ 275,601.63
I.V.A AL 16 % \$ 44,096.26
TOTAL = \$ 319,697.89

KAOSSEL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 25/07/2022
HOJA:

CONTRATISTA: KAOSL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: AV. GUADALUPE VICTORIA #3290 FRACC. LOMA LINDA
R.F.C. KCO080718CZA

DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22205	No. DE OBRA:	220631	C.C.T.	25DPR0470X	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1 LIC. BENITO JUAREZ	LOCALIDAD:	CULIACAN	MUNICIPIO:	CULIACAN		
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE MODULO "A" CON IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN PRIMARIA CLUB DE LEONES NUM. 1 LIC. BENITO JUAREZ, UBICADA EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$454,938.23
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$159,228.38
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$454,938.23

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
85750	LEVANTAR IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DE LOSA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON ESPATULA Y ESCOBA, RETIRAR DESPERDICIO DEL PRODUCTO DE LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA.	M2	426.12	\$38.85	\$16,554.76	426.12	0.00	0.00	426.12	\$16,554.76
83089	ENTORTADO EN AZOTEA PARA RICIBIR IMPERMEABILIZANTE , TRABAJO TERMINADO	M2	426.12	\$337.01	\$143,606.70	48.27	0.00	0.00	426.12	\$143,606.70
85755	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 4MM	M2	426.12	\$270.91	\$115,440.17	48.27	0.00	0.00	426.12	\$115,440.17
TOTAL										\$275,601.63
SUBTOTAL ESTIMACION										\$275,601.63

KAOSL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Contratista

ING. JUAN IGNACIO GARCIA ZAZUETA
Supervisor