GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: MK URBANIZACIONES, S.A. DE C. V.

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BAGOJO COLECTIVO-
VALLEJO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE
SINALOA.

REG. PADRÓN:	E46-49004-10-4	REG. FED. CAUS.:	MUR0805285NA
CONTRATO No.:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-3009A-2022	IMPORTE DE CONTRATO:	\$27,406,122.84
CONVENIO No.:	CONV-01-2022-MI-C3009A-2022	IMPORTE DE CONVENIO:	\$2,011,935.51
CONVENIO No.:	CONV-02-2022-MIE-C3009A-2022	IMPORTE DE CONVENIO:	\$1,329,555.73
PERIODO DE CONVENIO:	01 DE ENERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023		
INICIACIÓN PROGRAMADA:	07 DE OCTUBRE DE 2022	TERMINACIÓN PROGRAMADA:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:	59 DIAS NATURALES		
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	3476-04178-0	\$9,592,142.99	
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	3476-04179-9	\$2,941,805.83	
No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	3476-04305-4	\$2,722,509.49	

EN LA LOCALIDAD DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA. SIENDO LAS 10:00 HRS, DEL DIA:
14 DE MARZO DEL 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BAGOJO COLECTIVO- VALLEJO, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO	IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:	07/10/2022 al 31/12/2022		\$ 27,406,122.84
MONTO DE CONVENIO:			\$ 2,011,935.51
MONTO DE CONVENIO:	01/01/2023 al 28/02/2023		-\$ 1,329,555.73
ESTIMACIÓN No.1 (UNO) INICIAL	07/10/2022 al 06/11/2022	\$ 5,933,388.90	
ESTIMACIÓN No.2 (DOS) ADICIONAL	07/10/2022 al 06/11/2022	\$ 262,079.74	
ESTIMACIÓN No.3 (TRES) NORMAL INTERMEDIA	07/11/2022 al 06/12/2022	\$ 2,303,253.42	
ESTIMACIÓN No.4 (CUATRO) NORMAL INTERMEDIA	07/12/2022 al 13/12/2022	\$ 9,605,643.64	
ESTIMACIÓN No.5 (CINCO) ADICIONAL	07/12/2022 al 13/12/2022	\$ 74,682.27	
ESTIMACIÓN No.6 (SEIS) NORMAL INTERMEDIA	14/12/2022 al 20/12/2022	\$ 6,083,083.14	
ESTIMACIÓN No.7 (SEIS) NORMAL INTERMEDIA	21/12/2022 al 31/12/2022	\$ 1,571,665.36	
ESTIMACIÓN No.8 (OCHO) ADICIONAL	21/12/2022 al 31/12/2022	\$ 336,270.68	
ESTIMACIÓN No.9 (NUEVE) EXTRAORDINARIA	01/01/2023 al 31/01/2023	\$ 854,590.70	
ESTIMACIÓN No.10 EXTRAORDINARIA-FINIQUITO	01/02/2023 al 28/02/2023	\$ 200,437.13	
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:		\$ 27,225,094.98	
CARGOS AL CONTRATISTA:			
SALDO QUE SE CANCELA:		\$ 863,407.64	
SUMAS IGUALES:		\$ 28,088,502.62	\$ 28,088,502.62

RECIBE:

ENTREGA:

Vo. Bo.

Vo. Bo.

CONTRATISTA

RESIDENTE DE LA SOP

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

ING. MANUEL I. PEREZ GASTELUM