

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

06 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

05 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
703-1	TRABAJOS CON CAMION VACTOR	MOCORITO	ESTATAL	\$72,000.00	\$72,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	100	50