

OPPU - EST - ADJ - PEST - ALPU - 0609B - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA GALERANA (SECTOR AVIACION) EN LA COLONIA EL LIANO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA

01° - SE PONE A DISPOSICION VIABILIDAD PARA QUE CONTRATISTA INICIE TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO.

02° - INICIAN CON TRAZO DONDE ESTARA UBICADA LA LINEA.

FECHA: 27 SEPT - 2022

03° - DEMOLICION DE BANQUETA PARA INICIAR EXCAVACION PARA ALOJAR BASE PARA ARBOTANTE.

04° - EL CONCEPTO DE DEMOLICION ES UN CONCEPTO EXTRAORDINARIO NO CONTEMPLADO EN CATALOGO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA.

FECHA: 04 - OCT - 2022

05° - DEMOLICION DE LOSA EN BANQUETA INCLUYE CORTE CON DISCO. RECIBO SOLICITUD DE P.U. EXTRAORDINARIO.

FECHA: 11 - OCT - 2022

06° - COLOCACION DE PASE PIRAMIDAL PARA ARBOTANTE.

RECIBO SOLICITUD PARA CONVENIO MODIFICATORIO

  
SUPERVISOR SOP.

  
SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADT - PEST - ALPU - 0609B - 2022

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE  
ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA GALIANA  
(SECTOR AVIACION). EN LA COLONIA EL LlANO  
UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE  
COSALA MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE  
SINALOA.

07° - COLADO DE CONCRETO PARA REPONER  
BANQUETA.

08° - INSTALACION DE POSTE PARA ARBO-  
TANTE (LUMINARIA).

FECHA: 19-OCT-2022.

09° - RECIBO GENERADORES PARA ESTIMA-  
CION 01 NORMAL PERIODO DEL.  
19 - SEPT - 2022 AL 19-OCT-2022.


FECHA: 21-OCT-2022.

10° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES  
PARA ESTIMACION 01 NORMAL.

FECHA: 25-OCT-2022.

11° - RECIBO ESTIMACION N°01 NORMAL POR  
UN IMPORTE DE \$ 671,906.37  
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE.  
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL.  
19-09-2022 AL 19-10-2022.

"AUTORIZACION DE ESTIMACION".

  
SUPERVISOR  
SUPERINTENDENTE

FECHA 31 OCT 2022.  
oppu - EST - ADJ - PREST - ALPU - 0609B - 2022.

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA GALIANA (SECTOR REVISION) EN LA COLONIA EL LIANO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA MUNICIPIO COSALA ESTADO DE SINALOA.

12° - REPOSICION DE CONCRETO EN BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR  $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$

13° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 02 ADICIONAL PERIODO DEL 20-10-2022 AL 31-10-2022.

FECHA: 02-11-2022


14° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION 02 ADICIONAL PERIODO DEL 20-10-2022 AL 31-10-2022

FECHA: 07-11-2022

15° - RECIBO ESTIMACION N° 02 ADICIONAL POR UN IMPORTE DE: \$ 3,246.85 IVA INCLUIDO (MENOS) DEDUCCIONES DE ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL 20-10-2022 AL 31-10-2022

“AUTORIZACION DE ESTIMACION”

  
SUPERVISOR SOP.

  
SUPERINTENDENTE

OPERA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN AVENIDA GALEANA (SECTOR AMAGEN) EN LA COLONIA EL LIANO. UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA.

OPPU - EST - ADT - PST - ALPU - 06093 - 2022.

16° - TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.

17° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 03 FINIQUITO. PERIODO DEL 01-11-2022 AL 17-11-2022.


18° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA OBRA PARA EL PROXIMO 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. PARA REALIZAR RECORRIDO Y VERIFICAR TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI ES EL CASO ENTREGA Y RECEPCION


FECHA: 21-11-2022

19° - APROBACION DE NUMEROS GENERADORES PARA ESTIMACION N° 03 FINIQUITO. PERIODO DEL 01-11-2022 AL 17-11-2022.

FECHA: 24-11-2022

20° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA. VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD SE PROCEDE CON LA ENTREGA Y RECEPCION.

  
SUPERVISOR Sop.

  
SUPERINTENDENTE

BITACORA DE OBRAS 01 DIC 2022  
OPPU - EST - ADT - PRET - ALPU - 0609B - 2022.


OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUM-  
BRADO PUBLICO EN AVENIDA SALEMMA  
(SECTOR AVIACION). EN LA COLONIA EL  
LIANO VARIADA EN LA CARRETERA  
MUNICIPAL DE COSALA MUNICIPIO DE  
COSALA ESTADO DE SINALOA.

21° RECIBO ESTIMACION 03 FINQUITO.  
POR UN IMPORTE DE \$ 151,856.94  
IVA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES  
DE ACUERDO AL CONTEXTO PERIODO  
DEL 01-11-2022 AL 17-11-2022.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

22° SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA

  
SUPERVISOR SOP

  
SUPERINTENDENTE