



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

31 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

26 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
670	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (CARRETERA EL HIGUERAL-EL CONCHAL)	CULIACAN	ESTATAL	\$209,990.33	\$209,990.33	\$199,462.26	\$10,528.07	100	95