

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 28/10/2022

INICIO:

14 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

04 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
783	CONSERVACION MENOR CARRETERA EL FUERTE-CHOIX.	EL FUERTE Y CHOIX	ESTATAL	\$364,707.84	\$364,707.84	\$208,404.48	\$156,303.36	100	57