

## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

**PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:**

**FECHA: 22/12/2022**

**INICIO:**

07 DE MARZO DE 2022.

**TERMINO:**

13 DE MAYO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
641	CONSERVACION MENOR 2022 RED ESTATAL DE CARRETERAS ACCESO A DESTINOS TURISTICOS (LOS MOCHIS-TOPOLOBAMPO-EL MAVIRI)	AHOME	ESTATAL	\$262,645.48	\$262,645.48	\$262,645.48	\$0.00	100	100