

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 26/08/2022

Nº 01

OBRA: CLUES SLSBA 017606 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA (PINTURA, IMPERMEABILIZACION).

CONTRATO No: SSS/30/AD/011/2022

MONTO CON IVA. \$ 1,127,966.55 (UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 55/100. M.N.)

UBICACION DE LA OBRA: HOSPITAL DE LA MUJER, CULIACAN, SINALOA.

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, REPRESENTADOS POR EL DR.

CUITLAHUAC GONZALEZ GARCIA EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE

SINALOA. Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL

DE DENOMINADA PINTURAS MOBIL DE CULIACAN S.A. DE

C.V. REPRESENTADA POR EL ING. MANUEL ANGEL

RIVERA URBINA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

PLAZO DE EJECUCION: 45 DIAS NATURALES, CON

FECHA DE INICIO 26 DE AGOSTO DE 2022, Y FECHA DE TERMINO 03 DE OCTUBRE DE 2022.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 26/08/2022


Nº 02

EL ING. MANUEL ANGEL RIVERA URBINA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PINTURAS MOBIL DE CULIACAN, S.A. DE C.V. DESIGNA COMO SUPERINTENDENTE AL ARO. JESUS ALBERTO BARRUETA BARRAZA

EL CONUNCILIO PARA RECIBIR INFORMACION REFERENTE A LA OBRA ES, CALLE NICOLAS BRAVO, 114 SUR, COLONIA JORGE ALMADA. C.P. 80200, CULIACAN, SINALOA. LA ING. MONICA FLENA HERNANDEZ PEREZ COMO SUB DIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DESIGNA COMO SUPERVISOR AL ING. OMAR PANTALEON NEVAREZ TIROC.

EL CONUNCILIO PARA RECIBIR INFORMACION REFERENTE A LA OBRA ES, CALLE CERRO MONTEBELLO, 150 OTE, FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO, C.P. 80227 CULIACAN, SINALOA.

POR LO ANTERIOR SON SUS FIRMAS LAS AUTORIZADAS PARA AVALAR LAS NOTAS DE ESTE LIBRO DE BITACORA.



ARO. JESUS ALBERTO BARRUETA ING. OMAR P. NEVAREZ T.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 26/08/2022

N° 03

CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

SE SOLICITA A LA EMPRESA EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

- PINTURA ESMALTE EN PUERTAS DE HERRERIA
- PINTURA ESMALTE EN PASAMANOS
- PINTURA ESMALTE EN PUERTAS LOUVER
- PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS
- PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARDACIONES Y DESMINUELES.
- ROTULO DE NOMBRE URGENCIAS, FARMACIA
- ROTULO LOGOTIPO DE SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA.
- ROTULACION DE LOGOTIPO MUNICIPALES EN RAMPAS
- ROTULACION AREA CENTRO DE REUNION.

LOS CONCEPTOS ANTERIORES PARA COMPLEMENTAR LA PINTURA EXTERIOR DEL HOSPITAL.

ARQ. JESUS A. BORRUEÑA

SUPERINTENDENTE

ING. OMAR P. NEVAREZ TIZO

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 31/08/2022

N° 04

CON ESTA FECHA SE RECIBE EL ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS PARA SU
ANALISIS Y AUTORIZACION

EN EL SITIO DE LA OBRA SE TRABAJA EN LA
PINTURA DE MUROS Y PRAFONES.

AVANCE DE LA OBRA 15 %

ARO JESUS A BARRUETA

SUPERINTENDENTE

ING. OMAR P. NEVAREZ TORRES

SUPERVISOR


BITÁCORA DE OBRA

FECHA 04 / 09 / 2022

N° 05


CON ESTA FECHA SE AUTORIZAN LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS PARA SU EJECUCION.

EN EL SITIO DE LA OBRA SE AVANZA CON LOS TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS Y PARCHES, LOS TRABAJOS LLEVAN UN AVANCE DEL 30 %



ARO. JESUS A BORRUELA

SUPERINTENDENTE



ING. OMAR P. NEVAREZ TIZOC

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 23/09/2022

Nº 08

CON ESTA FECHA SE RECIBE DOCUMENTACION
DE ESTIMACION 1- NORMAL PARA SU REVISION Y
ANALISIS DE PAGO.

EL AVANCE DE LA OBRA VA A UN 60%.

ARQ. JESUS A. BARQUETA

SUPERINTENDENTE

ING. OMAR D. NEVAREZ TIRAC

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 05/10/2022

N° 07

CON ESTA FECHA SE RECIBE DOCUMENTACION
DE ESTIMACION 2. FINIQUITO PARA SU REVISION Y
ANALISIS DE PAGO
SE ACUERDA LA FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022
PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS

ING. JESUS A. BARZETA

SUPERINTENDENTE

ING. OMAR P. NEVAREZ TIROC

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 10 /10 /2022

N° 08

CON ESTA FECHA SE REUNEN EN EL SITIO DE LA OBRA: SUPERINTENDENTE, SUPERVISOR Y PERSONAL ENCARGADO DEL HOSPITAL DE LA MUJER PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA ESTE LIBRO DE BITACORA.

SE REVISAN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS EN CANTIDAD, CALIDAD DE LOS INSUMOS, CALIDAD DE EJECUCION.

NO TENIENDO OBSERVACION ALGUNA POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD.

CON LO ANTERIOR SE PROCEDE A FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA CORRESPONDIENTE Y AL CIERRE DE ESTE LIBRO DE BITACORA.

DRA. JESSA A. BORRUETA

SUPERINTENDENTE

ING. OMAR P. NEVAREZ TIZOC

SUPERVISOR