

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 30/08/2023

INICIO:

02 ENERO DE 2023.

TERMINO:

21 DE JULIO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
855	BACHEO EN AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2023	CULIACAN	ESTATAL	\$3'464,056.00	\$3'464,056.00	\$3'458,253.71	\$5,802.29	100	100