

OPPO - EST - ADJ - FISE - VIAL - OG12A - 2023.

OBRA°. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE N° 2 ENTRA
AVENIDA N° 4 EN LA LOCALIDAD DE
CEUTA MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE
SINALOA.

01° - SE ABRE LA PRESENTE BITACORA
PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA.

02° - SE ENTREGA VIALIDAD A CONTRATISTA
PARA QUE EJECUTE TRABAJOS CON-
TEMPLADOS EN EL CONTRATO AFILIA
DESCRITO


03° - INICIAN TRABAJOS CON TRAZO Y NIVELACION
DEL TERRENO.

FECHA°. 09-12-2023.

04° - EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJA
EN MATERIAL COMUN DE 0.00 A 2.00
MTS. DE PROFUNDIDAD.

05° - INSTALACION DE LINEA PARA AGUA POTA-
BLE PVC DE 3" Y 4" 6KG/CM.


RESIDENTE SOP.


SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - FISE - VIAL - 0612A - 2023.

OPERA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE N° 2 ENTRE AVENIDA N° 4 EN LA LOCALIDAD DE CEUTA MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA.

06° - EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN DE 0.00 X 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

FECHA: 13-12-2023

07° - INSTALACION DE TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO 8" DE DIAMETRO SERIE 20.

08° - RELLENO EN ZANJAS PARA CUBRIR LINEA DE ATRIERA.

09° - CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLU- YER. EXCAVACION.

FECHA: 14-12-2023

10° - EXCAVACIONES EN CORTEJ Y ADICIONALES BAO CADA SUBRASANTE FORMADA CON MATERIAL "B".

11° - DEMOLICION DE BANQUETAS EXISTENTES



RESIDENTE SOP.



SUPERINTENDENTE

OPRO - EST - ADJ - FISE - XIAL - 0612A - 2023.

OPERA^o CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE N^o 2.
ENTRE AVENIDA N^o 4 EN LA LOCALI-
DAD DE CEUTA MUNICIPIO ELOTA
ESTADO DE SINALOA.

12^o - EXCAVACION PARA ZANJA PARA INTRODUCIR
DODUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 32 CM.
PARA KLUMPRADO PUBLICO.

13^o - SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE
MATERIAL PARA BASE

14^o - COLADO DE LOSAS PARA GUARNICION TIPO "L"
LADO 12^o.

15^o - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION DE NORMAL PERIODO DEL
08-12-2023 AL 15-12-2023.


16^o - INICIAN CON COLADO DE LOSAS PARA PAVI-
MENTO EN LADO DERECHO DONDE YA
ESTA COLADO GUARNICION.

FECHA: 18-12-2023.

17^o - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION DE NORMAL PERIODO
DEL 08-12-2023 AL 15-12-2023.



RESIDENTE SOP.



SUPERINTENDENTE

OPU - EST - ADJ - FISE - VIAL - OG12A - 2023.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CARRE N° 2 ENTRE
AVENIDA N° 4 EN LA LOCALIDAD DE
CEUTA MUNICIPIO ELOTA ESTADO DE SINALOA

18° - RACIMO ESTIMACION 01 NORMAL POR UN
IMPORTE DE: \$ 1,648,288.53
YA INCLUIDO MENOS DEDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
08-12-2023 AL 15-12-2023.

" AUTORIZACION DE ESTIMACION "

19° - CONTINUAN CON COLADO PARA LOSAS EN
BANQUETAS ASI COMO LOSAS PARA PAVIMEN-
TO.

FECHA: 25-12-2023

20° - CONTINUAN CON ULTIMOS COLADOS
DE LOSAS PARA PAVIMENTO.

FECHA: 28-12-2023

21° - CALAFATRO EN LOSAS EN PAVIMENTO

FECHA: 31-DIC-2023

22° TRABAJOS ESTAN TERMINADOS.


PRESIDENTE SUP.


SUPERINTENDENTE

OPPO - EST - ADT - FISE - VIAL - 0612A - 2023.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CARRE N° 2 ENTRE
AVENIDA N° 4 EN LA LOCALIDAD DE CRUTA
MUNICIPIO FLOTA ESTADO DE SINALOA.

23° - RECIBO NUMEROS GENERADORES PARA
ESTIMACION O2 FINIQUITO PERIODO DEL
16-12-2023 AL 31-12-2023.


24° - SE CITA A CONTRATISTA EN EL LUGAR DE
LA OBRA PARA EL PROXIMO 03-ENERO -
2024 PARA REALIZAR RECORRIDO VERIFICANDO
TRABAJOS TERMINADOS Y SU CALIDAD Y SI
ES EL CASO SE PROCEDE A LA ENTREGA Y
RECEPCION.

FECHA: 03-ENE-2024.

25° - APROVACION DE NUMEROS GENERADORES
PARA ESTIMACION O2 FINIQUITO
PERIODO DEL 16-12-2023 AL 31-12-2023

FECHA: 08-ENE-2024.

26° - SE REALIZO RECORRIDO POR LA OBRA
VERIFICANDO TRABAJOS TERMINADOS Y SU
CALIDAD SE PROCEDE A LA ENTREGA Y
RECEPCION.


RESIDENTE SOP.
SUPERINTENDENTE

OPPU - EST - ADJ - FISE - VIAL - 0612A - 2023

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE N° 2.
ENTRE AVENIDA N° 4 EN LA LOCALIDAD
DE CRUZA MUNICIPIO ELOTA.
ESTADO DE SINALOA.

25° - RECIBO ESTIMACION 02 FINIQUITO POR
UN IMPORTE DE \$ 109,276.54
YA INCLUIDO MENOS REDUCCIONES DE
ACUERDO AL CONTRATO PERIODO DEL
16-12-2023 AL 31-12-2023.

✓ AUTORIZACION DE ESTIMACION

26° - SE DECLARA CERRADA ESTA BITACORA


RESIDENTE SOP.


SUPERINTENDENTE.