



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

23 DE MARZO DE 2022.

TERMINO:

21 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
675	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS (LIBRAMIENTO NAVOLATO-INGENIO-CARRETERA VIEJA)	NAVOLATO	ESTATAL	\$38,355.85	\$38,355.85	\$38,355.85	\$0.00	100	100