



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

31 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

27 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
644	CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARRETERA SAN JOSE DE AHOME-EL COLORADO .	AHOME	ESTATAL	\$1'813,133.21	\$1'813,133.21	\$1'404,319.59	\$408,813.62	100	77