

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOES NUMERO UNO (SAL SI PUEDES), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0711-2022

NOTA DE BITACORA NO. 01

14/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$ 1'637,480.15 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 15/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0711-2022 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022, A CARGO DE C. EDUARDO IVAN RUELAS RUBIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ING. SERGIO ARMANDO SAUCEDA GURROLA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. ING. SERGIO ARMANDO SAUCEDA GURROLA.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS NUMERO UNO (SAL SI PUEDES), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPP-EST-AD-PEST-APDA-0711-2022

NOTA DE BITACORA NO. 02

14/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 03

14/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO. SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORICE POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 04

14/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA REALIZO EL TRANSPORTE DE EQUIPO DE PERFORACION, PARA REALIZAR LA INSTALACION DE DICHO EQUIPO Y DAR INICIO CON LA EXCAVACION. SE REALIZA EL TRAZO CORRESPONDIENTE AL AREA DE LA OBRA.



SOP



CONTRATISTA

FECHA 7/11/22

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS NUMERO UNO (SAL SI PUEDES), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0711-2022

NOTA DE BITACORA NO. 05

21/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA EXCAVACION DEL POZO, SE SUMINISTRA LA TUBERIA TIPO PVC ZANUTADA DE 14", LSA DE ACERO DE 14" Y DE ACERO DE 20". SE LE RECIBE AL CONTRATISTA LA PROUESTA O COMPARATIVO DE OBRA, PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.



SOP




CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 06

28/NOVIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIA Y LA AMPLIACION DEL POZO, SE LLEVARA A CABO EL DESARROLLO Y AFORO, ASI COMO LA HORA EFECTIVAS DE BOMBEO. SE REALIZA LA BASE DEL POZO, Y SE COLOCA LA PLACA DE ACERO EN LA VIGAS TIPO I DE 6".



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 07

05/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS EN LA CASETA DE CONTROL EN LOS MUROS Y CIMBRADO DE CASTILLOS Y COLUMNAS. SE TRABAJA EN LA CERCA PERIMETRAL CON MURO DE TABIQUE Y MALLA CRONICA. SE INICIAN LOS TRABAJOS DE TRAZO, EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA AGUA POTABLE DE 3", PARA LA LINEA DE CONDUCCION.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS NUMERO UNO (SAL SI PUEDES), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-0711-2022

NOTA DE BITACORA No. 08

13/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE APLANADO Y PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LA CESETA DE CONTROL. SALIDAS ELECTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL AREA EN PREDIO DE POZO CON MATERIAL DE BANCO (1/2" GRAN) SE COLOCO LA PUERTA VEHICULAR Y SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL. SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE 3" DE AGUA POTABLE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 09

21/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE TRABAJA EN LOS ARREGIOS HIDRAULICOS DEL POZO, COLOCANDO LA INSTALACION HIDRAULICA VALVULAS, MEDIDOR DE FLUJO, MANOMETRO, TUBERIA Y MATERIALES PARA LA COLOCACION DE EQUIPO DOSIFICADOR E HIPOCLORITO DE SODIO.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA No. 10

31/DICIEMBRE/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE LOS ARREGIOS HIDRAULICO DEL POZO, LA COLOCACION DE LA BOMBA E INSTALACION DE EL ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA PARA MOTOR ELECTRICO. EL CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 FINALIZADO PARA SU REVISION.

SOP

CONTRATISTA


OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNO NUMERO UNO (SAL SI PUEDES), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

OPPV-EST-ADJ-PEST-APDA-0711-2022

NOTA DE BITACORA NO. 11

04/ENERO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGRESA AL CONTRATISTA LA ESTIMACION NO. 02 FINALIZADO CON UN IMPORTE \$ 1'444,019.96 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 833,556.57 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



SOP



CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA NO. 12

09/ENERO/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD.



SOP



CONTRATISTA