

820-10



PRESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: BACHEO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 3

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 21,055,954.26

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 21,055,954.26

ESTIMACION: 1


PERIODO: 05 DE SEPTIEMBRE AL 30 DIC DE 2022

FECHA: 30/12/2022

RESUMEN DE ESTIMACION


E1	BACHEO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	\$	21,055,954.26
----	----------------------------------	----	---------------

TOTAL: \$ 21,055,954.26


ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)


ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES


ING. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)


ING. CÉZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

820-10

ESTIMACION

OBRA: BACHEO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 ETAPA # 3

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE VARIOS

CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 1

PERIODO: 05 DE SEPTIEMBRE AL 30 DIC DE 2022

FECHA: 30/12/2022

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 21,055,954.26

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1 BACHEO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL									
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	536.00	730.69	0.00	194.69	730.69	\$ 8,663.73	\$ 6,330,500.87
P06S31C005-1P	OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA EN FRIJO (TECNOATCH) SACO DE 25 KG, INCLUYE: AFINE, BARRIDO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-65, TENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA EN FRIJO, ASI COMO COLOCACION DE SEÑALES Y PREVENCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	71.24	71.24	0.00	0.00	71.24	\$ 14,836.93	\$ 1,056,982.89
P06S31C005-2FR	OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA EN FRIJO AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE: AFINE, BARRIDO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-65, TENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA EN FRIJO, ASI COMO COLOCACION DE SEÑALES Y PREVENCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	944.00	944.00	0.00	0.00	944.00	\$ 11,717.00	\$ 11,060,848.00
P34S02C025	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 20 CMS. DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO CON MICROESFERA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS.	KM	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	\$ 10,430.49	\$ 2,607,622.50

TOTAL de BACHEO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL: \$ 21,055,954.26

TOTAL de ESTIMACION No. 1: \$ 21,055,954.26

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CECILIA GUERRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION