

# BITÁCORA DE OBRAS

## PREECASIN

### GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Obra 745: Conservación menor Carr: Autopista Benito  
Juarez - Gato de Lara.

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

31/03/2022

001

01 Obra: Conservación menor carretera Autopista  
Benito Juárez - Gasto de larra

Con esta fecha se abre el presente libro  
de bitácora para dar seguimiento a los  
trabajos que se pondrán para la conser-  
vación de dicha obra.

La normatividad está a cargo  
de la Secretaría de Obras Públicas  
(SOP) a través de la Dirección de Supervisión  
la cual asigna a la Arq. Margarita  
Camacho Borquez como responsable de  
obra.

Los encargados de firmar y/o hacer  
anotaciones de bitácora son por parte  
de SOP la Arq. Margarita Camacho  
Borquez y por Preecasin el Ing. Jesús  
Martín González Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA  
No.

**PREECASIN**

FECHA

31/03/2022

002

02

Obrat. Conservacion menor carretera Aut.  
Benito Suarez - Grupo de Loma

En este dia se inician los trabajos  
de la conservacion con los trabajos de  
pacheo superficial amano obteniendo  
los siguientes resultados

Fecha	Camion	No Baches	Medida M3
31/03/2022	BA-04	8	1.66
01/04/2022	BA-04	8	1.93
03/05/2022	BA-04	15	3
04/05/2022	BA-04	20	3
05/05/2022	BA-04	23	3
06/05/2022	BA-04	19	2.53

Con fecha del 6 de mayo del 2022  
se terminan los trabajos de baches cerrando  
el presente libro de bitacora

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA