



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

02 DE ABRIL DE 2022.

TERMINO:

07 DE ABRIL DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
738	CONSERVACION MENOR CARRETERA MEXICO 15- BADIRAGUATO.	BADIRAGUATO	ESTATAL	\$71,607.15	\$71,607.15	\$36,678.77	\$34,928.38	100	51