

OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE LOS SEPULVEDA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU- EST- ADJ- PEST- VIAL- 1804C- 2022

NOTA DE BITACORA #01

25/ ABRIL/ 2022

CON ESTA FECHA, SE ABRE LA PRESENTE BITACORA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION DE LA OBRA ARRIBA MENCIONADA.

IMPORTE CONTRATADO \$1' 282, 110. 11 (UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS 11/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2022 AL 25 DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO OPPU- EST- ADJ- PEST- VIAL- 1804C- 2022, DE FECHA 18 DE ABRIL 2022, A CARGO DE LA COMPANIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ABRAHAM CERVANTES LUQUE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA "CONTRATISTA".

LA NORMATIVIDAD ESTARA A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (SOP) A TRAVEZ DE LA DIRECCION DE SUPERVISION, LA CUAL ASIGNA AL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO COMO RESIDENTE DE OBRA.

EL CONTRATISTA ASIGNA AL C. ARQ. MANUEL ALEJANDRO CERVANTES BERRELEZA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, QUIEN SERA EL RESPONSABLE DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

LOS ENCARGADOS DE FIRMAR Y/O HACER ANOTACIONES EN ESTE LIBRO DE BITACORA SERAN: POR LA (SOP) EL C. ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO Y POR EL CONTRATISTA EL C. ARQ. MANUEL ALEJANDRO CERVANTES BERRELEZA.

SOP

CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE LOS SEPULVEDA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804C-2022


NOTA DE BITACORA #02

25/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA EL RESIDENTE C. ING. JESÚS ALBERTO TORRES SOTO, REPRESENTANTE DE LA SOP, SE PONE A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL INMUEBLE, PARA QUE INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.



SOP




CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA #03

25/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO FUERA DE PRESUPUESTO SIN SOLICITUD PREVIA Y SIN AUTORIZACION DE ESTA SUPERVISION NO SE RECONOCERA Y NO PROCEDERA PARA PAGO, TAMBIEN, SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SE TRAMITARAN Y UNA VEZ AUTORIZADOS NO PROCEDERAN A PAGO HASTA NO REVIZAR COMPARATIVO Y QUE ESTA SUPERVISION LOS AUTORIZA POR ESTE MEDIO PARA QUE SE EJECUTEN.



SOP




CONTRATISTA


NOTA DE BITACORA #04

25/ABRIL/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA TRABAJA EN LA EXCAVACION DE LA LOSA Y EL DENTELON EN EL TERRENO NATURAL, SE SUMINISTRA ACERO DE 3/8" PARA EL ARMADO DE PARRILLA Y DENTELON.



SOP



CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE LOS SERVIDA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804C-2022

NOTA DE BITACORA #05

05/MAYO/2022

CON ESTA FECHA QUE LA CONTRATISTA SE INFORMA CUENTA CON LOS LETREROS DE SEÑALAMIENTOS SE REALIZAN TRABAJOS DE AFINES DE EXCAVACION Y ARMADO DE PARRILLAS. LA CONTRATISTA PRESENTA PROPUESTA O COMPARTIVO DE OBRA PARA SU REVISION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #06

16/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LA EXCAVACION, SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO DEL MATERIAL, SE REALIZAN LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES. SE TRABAJA TAMBIEN EN LA COLOCACION DE CIMBRA PARA COLAR EL DENTELON.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #07

26/MAYO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO EL RELLENO COMPACTADO EN LOSA Y DENTELON. SE COLOCA EL ARMADO DE LA PARRILLA DE LA LOSA Y EL DENTELON, YA SE CUENTA COLOCADA LA CIMBRA EN TODO EL PERIMETRO DEL DENTELON.

SOP

CONTRATISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE EL
PARMAR DE LOS SEPULVEDA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804C-2022

NOTA DE BITACORA #08

06/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA YA CONCLUYO EL COLADO DEL
DENTELON Y LOSA DE CONCRETO. SE REALIZARAN TRABAJOS DE RELLENO COMPACTADO
CON MATERIAL DE EXCAVACION, EN EL AREA DE EXCAVACION.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #09

16/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LOS TRABAJOS
DE RELLENO COMPACTADO EN EL DENTELON. SE REALIZARA LIMPIEZA EN LA
OBRA.

SOP

CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #10

25/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE LA CONTRATISTA CONCLUYO LA LIMPIEZA. SE
DETALZA A ESPERA DE DEJAR AL LIBRE TRAFICO POR LA ESPERA DE LOS CONCRETOS.
LA CONTRATISTA NOS HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No. 01 FINIQUITO PARA SU
REVISION.

SOP

CONTRATISTA


OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR, EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE LOS SEPULVEDA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

OPPO-EST-ADJ-PEST-VIAL-1804C-2022

NOTA DE BITACORA #11

28/JUNIO/2022

CON ESTA FECHA SE LE REGIRA LA ESTIMACION NO. 1 ANUQUITO CON UN IMPORTE DE \$ 1'282,110.11 CON IVA Y UN LIQUIDO A PAGAR DE MONTO \$ 800,213.55 Y EL PERIODO DE LA ESTIMACION ES DEL 25 DE ABRIL DEL 2022 AL 25 DE JUNIO DEL 2022.



SOP


CONTRATISTA

NOTA DE BITACORA #12

02/JULIO/2022

EL CONTRATISTA Y ESTA SUPERVISION NO TENEMOS NINGUN INCONVENIENTE EN CERRAR ESTA BITACORA DE OBRA YA QUE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS ESTAN CONVENIDOS EN SU TOTALIDAD.


SOP


CONTRATISTA