

NOTA NO. 1

06 DE JUNIO DEL 2022

CON ESTA FECHA SE ABRE ESTE LIBRO DE BITACORAS PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA "PAVIMENTACION EN CALLE BILBEATO QUIZ ALMADA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA SALVADORA ALLENDE, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S.O.P. EN LA NORMATIVIDAD NOMBRA A LA EMPRESA OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. OP-EST-ADP-RES-VIAL-2705A-2022, CON UN IMPORTE DE CONTRATO DE \$ 880,420.13 IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DEL 06 DE JUNIO DEL 2022 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022. SE REGISTRAN LAS FIRMAS DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL CONTROL Y EJECUCION DE LA OBRA.

NOTA NO. 2

06 DE JUNIO DEL 2022

CON ESTA FECHA EN COMPAÑIA DEL CONTRATISTA OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. SE LE NOTIFICA QUE DEBEA DE PRESENTAR OFICIO DE NOTIFICACION DE INICIO DE ACTIVIDADES, AS. MISMO OFICIO DE ASIGNACION DE RESIDENTE Y/O SUBORDINADO, CON COPIA DE Cedula PROFESIONAL, ESTOS OFICIOS SEAN DIRIGIDOS AL ING. CP SE CARLOS HERMANDEZ MARTINEZ, DIRECTORA DE SUPERVISION DE LA SECRETARIA S.O.P. DE ACUERDO A LA CLAUSELA QUINTA DE ESTE CONTRATO.

NOTA NO.03

06 DE JUNIO DEL 2022

EL CONTRATISTA DA INICIO A LOS TRABAJOS DE TALLADO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA.

Edem Cg

NOTA NO.04

13 DE JUNIO DEL 2022

EL CONTRATISTA TRABAJA EN EL CORTA DE LA CADA DE LA ESTRUCTURA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO I O II DE ACUERDO A LA NORMA.

Edem Cg

NOTA NO.05

20 DE JUNIO DEL 2022


EL CONTRATISTA AVANZA CON LA DEMOLICION DE SOLOS DE ACTIVA Y PROTECCION DE SOLOS DE VISITA CON TALLADO DE MADERA.

Edem Cg

NOTA NO.06

27 DE JUNIO DE 2022

SE TRABAJA CON LA CARGA Y ACANTEO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCIDO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION.



Edun G

NOTA NO.07

04 DE JULIO DE 2022

SE DA AVANCE AL APINAR Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 90% QUOTA.




Edun G

NOTA NO.08

11 DE JULIO DE 2022

SE TRABAJA EN EL TENDIDO DE SUB-BASE DE BALASTA G/15 DE 20CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PESO VOLUMETRI




Edun G

NOTA NO. 09

18 DE JULIO DEL 2022

EL CONTRATISTA TRABAJA EN EL
TENDIDO DE LA BASE DE GRAVA-ALEMA
DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA,
DIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION
ASFALTICA.




Eden C.

NOTA NO. 10

20 DE JULIO DEL 2022

SE TRABAJA EN EL COLADO DE
GUARNICIONES TIPO "U" DE CONCRETO
PREMEZCLADO Y PLANIAS DE CONCRETO.




Eden C.

NOTA NO. 11

25 DE JULIO DEL 2022

SE CONTINUA CON EL COLADO DE
DASIMIENTOS DE CONCRETO PREMEZCLADO
DE 15 CMS.




Eden C.

NOTA NO-12

04 DE AGOSTO DEL 2022

SE TRABAJA EN EL CALAFATEO DE
LOS ASÍ, BARRANILIMES Y TODA JUNTA
EN EL AREA PAVIMENTADA, SUMINISTRO
E INSTALACION DE BARRAL Y TAPA CIEGA
Y LIMPIEZA DE LA OBRA.




Eden C

NOTA NO-13

04 DE AGOSTO DEL 2022

EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION
NO.01 NORMAL CON UN PERIODO DEL 06 JUNI 2022
AL 04 AGO 2022, CON UN IMPORTE DE \$22,815.33
IVA INCLUIDO, Y ESTIMACION NO.2 ADICIONAL
FINIQUITO, CON UN PERIODO DEL 06 JUNI 2022 AL
04 AGO 2022, CON UN IMPORTE DE \$37,604.80
IVA INCLUIDO, PARA SU REVISION Y/O
AUTORIZACION.



Eden C

NOTA NO. 14

09 DE AGOSTO DE 2022

CON ESTA FECHA SE CIERRA ESTE LIBRO DE BITACORAS DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO A LA OBRA "PAVIMENTACION EN CALLE GILBERTO RUIZ ALMADA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA SALVADORA ALLENAS, EN LA CIUDAD DE MAZATLA MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA, DONDE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S-O-P EN LA NOMINATIVA NOMBRO A LA EMPRESA OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A. DE C.V. COMO ORGANISMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONTACTO NO. OAPU-EST-ADSP-ESTIVAL-2705A-2022, CON UN MONTE DE CONTRATO DE \$880,420.13 IVA INCLUIDO Y UN BALANCE DE EJECUCION DEL 06 DE JUNIO DEL 2022 AL 09 DE AGOSTO DEL 2022,

EL FINIQUITO DE OBA QUEA ASI:

MONTO DE CONTRATO:

\$ 880,420.13

SUMA DE ESTIMACIONES: \$ 880,420.13

SALDO A CANCELAR \$ 0.00

SUMAS IGUALES: \$ 880,420.13 IVA INCLUIDO