



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 30/05/2023

INICIO:

23 DE ENERO DE 2023.

TERMINO:

14 MAYO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
872	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA 14.	VARIOS	ESTATAL	\$15'218,876.23	\$15'218,876.23	\$15'218,876.23	\$0.00	100	100